

À MV3 Engenharia - Sr. Milton

Prezado Sr. Milton, seguem problemas encontrados por inspeção do condomínio na obra de troca do telhado do bloco 2 do edifício Heleri.

- Após teste de estanqueidade realizado em 01/11/2025 na calha direita e metade direita da fachada (referência da fachada de fundos do prédio) foi verificada infiltração em vários pontos da laje com empoçamento. Além disso, foi verificado gotejamento e manchas de água em sala e quarto do apartamento 402. Entendemos que pelo escopo contratado deve ser garantida a impermeabilização total da laje via testes de estanqueidade.
- Em inspeção visual durante o dia é possível perceber várias frestas de luz mostrando desalinhamento de algumas telhas. Esse desalinhamento provocou infiltração no telhado que gerou na chuva anterior alagamento da laje. Foram colocadas mantas para tentar sanar o problema, mas entendemos que pelo escopo contratado as telhas deveriam ter sido alinhadas corretamente levando em conta o posicionamento das terças, caibros e ripas.
- Foi identificada pelo menos uma telha com furo que foi tapada com impermeabilizante/manta. Entendemos que a telha deve ser trocada.
- Foi identificado problema de acabamento na impermeabilização na laje e na impermeabilização da parte interna da mureta de sustentação do telhado. Não sabemos se os pontos com problemas de acabamento são os responsáveis pelas infiltrações, mas é fato comprovado pelos vídeos que foram disponibilizados. Entendemos que pelo escopo contratado a laje deve ser completamente impermeabilizada e que testes de estanqueidade sejam realizados.
- Existe material não utilizado na laje superior onde encontram-se as caixas de água do prédio. Sacos de areia, mantas, tubos de pvc, baldes de manta líquida, etc que não foram descidos para o térreo para guarda.
- Apesar de ter sido pedido em várias ocasiões a MV3, o condomínio não tem recebido o cronograma semanal com as ações da empresa. Não há previsão do que vai ser feito e nem do escopo faltante a ser executado.

Algumas premissas e restrições a serem observadas a partir de agora:

- Não será permitido mais a passagem de material de obra pelo alçapão do apartamento 402
- Qualquer tipo de inspeção/obra necessária na área do alçapão do apartamento 402 deve ser previamente agendada com pelo menos um dia de antecedência com o Sr. Leonardo, proprietário.

O condomínio entende que **é urgente** o conserto dos problemas relatados já que estamos entrando em época de chuvas e o apartamento 402 já não conta com nenhuma proteção natural em relação a retenção de água na laje. Os danos em teto e algumas paredes foram piorados pelas várias ocorrências de vazamentos e pode se estender para móveis, aparelhos

eletrônicos, pisos, etc. Estes possíveis danos extras não estão previstos no escopo inicial de reparos que devem ser realizados pelo condomínio no apartamento.

Vasto material em fotos e vídeo, no total de 226 no dia de hoje, estão presentes no grupo de whatsapp "Acompanhamento Obra Telhado B12". No grupo estão presentes a MV3, Síndico, Conselho Fiscal e proprietários do apartamento 402.

Seguem links que vídeos que foram postados no youtube com os resultados do teste de estanqueidade realizado em 01/11/2025.

https://youtu.be/n8bZjUm_msE?si=CWv8iN4iUXX1FS74

<https://youtu.be/majow2sTRAY?si=bxUII23XwXvYhSv>

Aguardamos o plano de ação para a resolução dos problemas e estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Marcelo Lopes da Silva
Síndico - Condomínio Heleri

Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2025