

Análise Custos de Aquisição de Material
Obras Telhado Bloco 2 – Condomínio Heleri
Revisão 06/01/2026

Sumário

Síntese Financeira Geral - MATERIAL	2
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS	2
Planilha Base – Até Aquisição Item 30	3
Contagem Por Fornecedor – SOMENTE MATERIAL	6
Fluxo Aquisição por Fornecedor – SOMENTE MATERIAL	7
Fluxo despesa aquisição mês – SOMENTE MATERIAL	8
Itens de material por mês	10
LISTAGEM AQUISIÇÕES – CONFORME WHATSAPP	12

RESSALVA: Não incluso aquisições de material conforme decidido na reunião de 11/nov/2025 (pós AGE NOV25) entre **Administração 2025 Heleri e MV3**, e cujo acordo, seguiu abatimento de novos materiais da última parcela devida à MV3. Esses valores ainda necessitam de apuração pela nova gestão estabelecida em 01/jan de 2026.

Síntese Financeira Geral- MATERIAL

Indicador	Valor (R\$)	Observação
Estimado inicial (materiais)	15.000,00	Planejado em julho/2025
Executado total	23.495,87	Gasto real com 30 aquisições
Diferença absoluta	8.495,87	Excesso em relação ao orçamento
Variação percentual	56,60%	Acima do previsto

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
R\$ 17.039,48	R\$ 2.771,80	R\$ 2.670,39	R\$ 1.014,20	R\$ 23.495,87
72,52%	11,80%	11,37%	4,32%	

Resumo do fluxo

- **Período ativo de compras:** 102 dias
- **Maior concentração de gastos:** julho e agosto (84% do total)

Planilha Base – Até Aquisição Item 30

		Total:	R\$ 23.495,87			
nr	quando	Onde	custo	%custo	descricao	acumulado
1	15/07/2025	Chatuba - R. Uruguai – Tijuca	R\$ 1.127,56	4,80%	referente a 4 x Manta Líquida Impermeabilizante 18KG + 4 x Escova Pintura 21mm	R\$ 1.127,56
2	16/07/2025	Chatuba - R. Uruguai – Tijuca	R\$ 4.942,10	21,03%	11 itens: (2 pc) Manta Asfáltica Multi Viamanta Alum 3mm, (2 px) Manta Asfáltica Multi Viamanta PP 3mm, (1 bd) Tecplus 1 balde 18L, (6 sc) Clarofilito massa litosa saco 20kg, (100 sc) Areia lavada saco 13,3 dm³ (20kg), (6 sc) Cimento CPIII 50kg Campeão, (1 lt) Primer manta asfáltica Ecoprimer bald 18L, (2 lt) Primer manta asfáltica Ecoprimer bald 18L, (2 pc) Manta Asfáltica Multi, (2 pc) Viamanta PP 3mm, (2 pc) Manta Asfáltica Multi Viamanta PP 3mm, (4 sc) Massa pronta 20kg Argamil	R\$ 6.069,66
3	16/07/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 917,00	3,90%	pagamento na entrega. 500 tijolos 20x30 + 30 tijolos 20x20	R\$ 6.986,66
4	24/07/2025	Tindiba Telhas	R\$ 7.400,00	31,49%	(95 un) telhas + (12 un) caibros 3.5 x 6 3.0 mts madeira pariri + (285 un) parafusos 110mm galvanizado 5/16 c/ vedação + (1 un) taxa entrega	R\$ 14.386,66
5	25/07/2025	Tindiba Telhas	R\$ 1.470,00	6,26%	16 x CUMEEIRA ONDULADA UNIVERSAL 1,10 X 60CM BRASILIT	R\$ 15.856,66
6	28/07/2025	Chatuba - R. Uruguai – Tijuca	R\$ 364,17	1,55%	Material para instalação ralo - desempenadeira aço, silicone, cax girafacil ralo, joelho, adesivo, espátula, balde chapa, fibra sisal, gesso (nota fiscal 1) + clarofito (nota fiscal 2)	R\$ 16.220,83
7	28/07/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 209,50	0,89%	Placa Gesso, lona preta, durepoxi, régua alumínio, desempenadeira madeira, balde plástico	R\$ 16.430,33
8	28/07/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 43,80	0,19%	Ajuste para conexão banheiro 402-B1 - Tubo esgoto 50mm, joelho esgoto 50mm, redução esgoto 75x50mm	R\$ 16.474,13

9	28/07/2025	Gabriel Hott Dias Andrade	R\$ 375,85	1,60%	1 caçamba de 5m3 - FRAUDE	R\$ 16.849,98
10	30/07/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 189,50	0,81%	5 sc 50Kg cimento	R\$ 17.039,48
11	01/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 56,90	0,24%	fita crepe + 20 sacos nylon rafia	R\$ 17.096,38
12	05/08/2025	Eletro ferragens conde de bonfim	R\$ 450,00	1,92%	1º caçamba entregue (pedido 47 51 82)	R\$ 17.546,38
13	07/08/2025	Eletro ferragens conde de bonfim	R\$ 450,00	1,92%	2º caçamba entregue (pedido 47 55 43)	R\$ 17.996,38
14	07/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 146,30	0,62%	prego 17x27, mandril c/ chave 3/8 10mm, adaptador sds mandril 3/8 10mm, torneira pvc jardim preta, arame galvanizado bwg 18, broca mourão 1/4x250	R\$ 18.142,68
15	14/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 19,50	0,08%	broxa retangular media	R\$ 18.162,18
16	19/08/2025	Eletro ferragens conde de bonfim	R\$ 450,00	1,92%	3º caçamba entregue (pedido 47 71 99)	R\$ 18.612,18
17	21/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 596,80	2,54%	120 sc. areia lavada, 10x cimento 50KG, broxa	R\$ 19.208,98
18	22/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 16,90	0,07%	Colher pedreiro	R\$ 19.225,88
19	22/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 124,90	0,53%	Sika 18L	R\$ 19.350,78
20	27/08/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 310,50	1,32%	100x areia lavada (sc), 4x clarofito, 1x tubo esg, 5x joelho	R\$ 19.661,28
21	28/08/2025	Tindiba Telhas	R\$ 150,00	0,64%	custo recolhimento da devolução material	R\$ 19.811,28

22	02/09/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 199,60	0,85%	100 sc areia	R\$ 20.010,88
23	10/09/2025	Tindiba Telhas	R\$ 1.038,89	4,42%	cumeeira 110x60cm, espigao ond. 183cm, telha ond. 213x110cm + créd. R\$ 2.734,21	R\$ 21.049,77
24	10/09/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 201,60	0,86%	40 sc areia, 3 cimento 50kg, 1 colher pedreiro	R\$ 21.251,37
25	18/09/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 27,80	0,12%	2 chaves combinada 10mm eda-guepar	R\$ 21.279,17
26	25/09/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 1.202,50	5,12%	6 telhas 2.44m x 1.10m x 6mm , achorflex, broxa retangular, corante líquida 50ml	R\$ 22.481,67
27	02/10/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 79,60	0,34%	20 x parafuso telha rosca 5/16x150 + 6 areia lavada	R\$ 22.561,27
28	13/10/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 154,90	0,66%	12x areia lav. , 1x 50kg cimento, 2 ralo abacx.	R\$ 22.716,17
29	24/10/2025	Cometa Gal. Roca	R\$ 329,70	1,40%	3x Manta imperme. Fita aluminizada 50cm	R\$ 23.045,87
30	24/10/2025	Eletro ferragens conde de bonfim	R\$ 450	1,92%	4º caçamba 5m3 (pedido 48 71 43)	R\$ 23.495,87

Contagem Por Fornecedor – SOMENTE MATERIAL

Rótulos de Linha	Soma de custo	Contagem de quando
Chatuba - R. Uruguai - Tijuca	R\$ 6.433,83	3
Jul	R\$ 6.433,83	3
Cometa Gal. Roca	R\$ 4.827,30	18
Jul	R\$ 1.359,80	4
Ago	R\$ 1.271,80	7
Set	R\$ 1.631,50	4
Out	R\$ 564,20	3
Eletro ferragens conde de bonfim	R\$ 1.800,00	4
Ago	R\$ 1.350,00	3
Out	R\$ 450,00	1
Gabriel Hott Dias Andrade	R\$ 375,85	1
Jul	R\$ 375,85	1
Tindiba Telhas	R\$ 10.058,89	4
Jul	R\$ 8.870,00	2
Ago	R\$ 150,00	1
Set	R\$ 1.038,89	1
Total Geral	R\$ 23.495,87	30

Resumo do fluxo

- **Período ativo de compras:** 102 dias
- **Maior concentração de gastos:** julho e agosto (84% do total)
- **Principais fornecedores:**
 - **Tindiba Telhas:** R\$ 10.058,89
 - **Cometa Gal. Roca:** R\$ 4.827,30
 - **Chatuba:** R\$ 6.433,83
 - **Eletro Ferragens Conde de Bonfim:** R\$ 1.800,00

Fluxo Aquisição por Fornecedor – SOMENTE MATERIAL

Soma de custo Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna jul	ago	set	out	Total Geral
					R\$
Chatuba - R. Uruguai - Tijuca	R\$ 6.433,83				6.433,83
					R\$
15/jul	R\$ 1.127,56				1.127,56
					R\$
16/jul	R\$ 4.942,10				4.942,10
28/jul	R\$ 364,17				R\$ 364,17
		R\$	R\$		R\$
Cometa Gal. Roca	R\$ 1.359,80	1.271,80	1.631,50	R\$ 564,20	4.827,30
16/jul	R\$ 917,00				R\$ 917,00
28/jul	R\$ 253,30				R\$ 253,30
30/jul	R\$ 189,50				R\$ 189,50
01/ago		R\$ 56,90			R\$ 56,90
07/ago		R\$ 146,30			R\$ 146,30
14/ago		R\$ 19,50			R\$ 19,50
21/ago		R\$ 596,80			R\$ 596,80
22/ago		R\$ 141,80			R\$ 141,80
27/ago		R\$ 310,50			R\$ 310,50
02/set			R\$ 199,60		R\$ 199,60
10/set			R\$ 201,60		R\$ 201,60
18/set			R\$ 27,80		R\$ 27,80
			R\$		R\$
25/set			1.202,50		1.202,50
02/out				R\$ 79,60	R\$ 79,60
13/out				R\$ 154,90	R\$ 154,90
24/out				R\$ 329,70	R\$ 329,70
		R\$			R\$
Eletro ferragens conde de bonfim		1.350,00		R\$ 450,00	1.800,00
05/ago		R\$ 450,00			R\$ 450,00
07/ago		R\$ 450,00			R\$ 450,00
19/ago		R\$ 450,00			R\$ 450,00
24/out				R\$ 450,00	R\$ 450,00
Gabriel Hott Dias Andrade	R\$ 375,85				R\$ 375,85
28/jul	R\$ 375,85				R\$ 375,85
			R\$		R\$
Tindiba Telhas	R\$ 8.870,00	R\$ 150,00	1.038,89		10.058,89
					R\$
24/jul	R\$ 7.400,00				7.400,00
					R\$
25/jul	R\$ 1.470,00				1.470,00
28/ago		R\$ 150,00			R\$ 150,00
			R\$		R\$
10/set			1.038,89		1.038,89
		R\$	R\$	R\$	R\$
Total Geral	R\$ 17.039,48	2.771,80	2.670,39	1.014,20	23.495,87

Fluxo despesa aquisição mês – SOMENTE MATERIAL

Soma de custo	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	jul	ago	set	out	Total Geral
15/jul	R\$ 1.127,56				R\$ 1.127,56
16/jul	R\$ 5.859,10				R\$ 5.859,10
24/jul	R\$ 7.400,00				R\$ 7.400,00
25/jul	R\$ 1.470,00				R\$ 1.470,00
28/jul	R\$ 993,32				R\$ 993,32
30/jul	R\$ 189,50				R\$ 189,50
01/ago		R\$ 56,90			R\$ 56,90
05/ago		R\$ 450,00			R\$ 450,00
07/ago		R\$ 596,30			R\$ 596,30
14/ago		R\$ 19,50			R\$ 19,50
19/ago		R\$ 450,00			R\$ 450,00
21/ago		R\$ 596,80			R\$ 596,80
22/ago		R\$ 141,80			R\$ 141,80
27/ago		R\$ 310,50			R\$ 310,50
28/ago		R\$ 150,00			R\$ 150,00
02/set			R\$ 199,60		R\$ 199,60
10/set			R\$ 1.240,49		R\$ 1.240,49
18/set			R\$ 27,80		R\$ 27,80
25/set			R\$ 1.202,50		R\$ 1.202,50
02/out				R\$ 79,60	R\$ 79,60
13/out				R\$ 154,90	R\$ 154,90
24/out				R\$ 779,70	R\$ 779,70
Total Geral	R\$ 17.039,48	R\$ 2.771,80	R\$ 2.670,39	R\$ 1.014,20	R\$ 23.495,87

Fluxo Despesas Serviço MV3 + Material

	jul	ago	set	out	nov	Total Geral
Rótulos de Linha						
Chatuba - R. Uruguai - Tijuca	6433,83					6433,83
15/jul	1127,56					1127,56
16/jul	4942,1					4942,1
28/jul	364,17					364,17
Cometa Gal. Roca	1359,8	1271,8	1631,5	564,2		4827,3
16/jul	917					917
28/jul	253,3					253,3
30/jul	189,5					189,5
01/ago		56,9				56,9
07/ago		146,3				146,3
14/ago		19,5				19,5
21/ago		596,8				596,8
22/ago		141,8				141,8
27/ago		310,5				310,5
02/set			199,6			199,6
10/set			201,6			201,6
18/set			27,8			27,8
25/set			1202,5			1202,5
02/out				79,6		79,6
13/out				154,9		154,9
24/out				329,7		329,7
Eletro ferragens conde de bonfim		1350		450		1800
05/ago		450				450
07/ago		450				450
19/ago		450				450
24/out				450		450
Gabriel Hott Dias Andrade	375,85					375,85
28/jul	375,85					375,85
MV3	7000	4255	4255	4255	4255	24020
14/jul	7000					7000
14/ago		4255				4255
14/set			4255			4255
14/out				4255		4255
14/nov					4255	4255
Tindiba Telhas	8870	150	1038,89			10058,89
24/jul	7400					7400
25/jul	1470					1470
28/ago		150				150
10/set			1038,89			1038,89
Total Geral	24039,48	7026,8	6925,39	5269,2	4255	47515,87

Itens de material por mês

Rótulos de Linha	Soma de custo
jul	R\$ 17.039,48
1 caçamba de 5m3 - FRAUDE	R\$ 375,85
11 itens: (2 pc) Manta Asfáltica Multi Viamanta Alum 3mm, (2 px) Manta Asfáltica Multi Viamanta PP 3mm, (1 bd) Tecplus 1 balde 18L, (6 sc) Clarofilito massa litosa saco 20kg, (100 sc) Areia lavada saco 13,3 dm ³ (20kg), (6 sc) Cimento CPIII 50kg Campeão, (1 lt) Primer manta asfáltica Ecoprimer bald 18L, (2 lt) Primer manta asfáltica Ecoprimer bald 18L, (2 pc) Manta Asfáltica Multi, (2 pc) Viamanta PP 3mm, (2 pc) Manta Asfáltica Multi Viamanta PP 3mm, (4 sc) Massa pronta 20kg Argamil	R\$ 4.942,10
16 x CUMEEIRA ONDULADA UNIVERSAL 1,10 X 60CM BRASILIT	R\$ 1.470,00
5 sc 50Kg cimento	R\$ 189,50
Ajuste para conexão banheiro 402-B1 - Tubo esgoto 50mm, joelho esgoto 50mm, redução esgoto 75x50mm	R\$ 43,80
Material para instalação ralo - desempenadeira aço, silicone, cax girafacil ralo, joelho, adesivo, espátula, balde chapa, fibra sisal, gesso (nota fiscal 1) + clarofito (nota fiscal 2)	R\$ 364,17
pagamento na entrega. 500 tijolos 20x30 + 30 tijolos 20x20	R\$ 917,00
Placa Gesso, lona preta, durepoxi, régua alumínio, desempenadeira madeira, balde plástico	R\$ 209,50
referente a 4 x Manta Líquida Impermeabilizante 18KG + 4 x Escova Pintura 21mm (95 un) telhas + (12 un) caibros 3.5 x 6 3.0 mts madeira pariri + (285 un) parafusos 110mm galvanizado 5/16 c/ vedação + (1 un) taxa entrega	R\$ 1.127,56
ago	R\$ 2.771,80
100x areia lavada (sc), 4x clarofito, 1x tubo esg, 5x joelho	R\$ 310,50
120 sc. areia lavada, 10x cimento 50KG, broxa	R\$ 596,80
1º caçamba entregue (pedido 47 51 82)	R\$ 450,00
2º caçamba entregue (pedido 47 55 43)	R\$ 450,00
3º caçamba entregue (pedido 47 71 99)	R\$ 450,00
broxa retangular media	R\$ 19,50
Colher pedreiro	R\$ 16,90
custo recolhimento da devolução material	R\$ 150,00
fita crepe + 20 sacos nylon rafia	R\$ 56,90
prego 17x27, mandril c/ chave 3/8 10mm, adaptador sds mandril 3/8 10mm, torneira pvc jardim preta, arame galvanizado bwg 18, broca mourão 1/4x250	R\$ 146,30
Sika 18L	R\$ 124,90
set	R\$ 2.670,39
100 sc areia	R\$ 199,60
2 chaves combinada 10mm eda-guepar	R\$ 27,80
40 sc areia, 3 cimento 50kg, 1 colher pedreiro	R\$ 201,60
6 telhas 2.44m x 1.10m x 6mm , achorflex, broxa retangular, corante líquida 50ml cumeeira 110x60cm, espigao ond. 183cm, telha ond. 213x110cm + cré. R\$	R\$ 1.202,50
2.734,21	R\$ 1.038,89
out	R\$ 1.014,20
12x areia lav. , 1x 50kg cimento, 2 ralo abacx.	R\$ 154,90

20 x parafuso telha rosca 5/16x150 + 6 areia lavada	R\$ 79,60
3x Manta imperme. Fita aluminizada 50cm	R\$ 329,70
4º caçamba 5m3 (pedido 48 71 43)	R\$ 450,00
Total Geral	R\$ 23.495,87

LISTAGEM AQUISIÇÕES – CONFORME WHATSAPP

01º aquisição data: 15/07/2025 total: R\$ 1.127,56 local: Chatuba entrega: 15/07/2025 material: materiais iniciais da obra (itens diversos de base e vedação)

02º aquisição data: 16/07/2025 total: R\$ 4.942,10 local: Chatuba Uruguai: 16/07/2025 material: 11 itens diversos - 11 itens: (2 pc) Manta Asfáltica Multi Viamanta Alum 3mm, (2 px) Manta Asfáltica Multi Viamanta PP 3mm, (1 bd) Tecplus 1 balde 18L, (6 sc) Clarofilito massa litosa saco 20kg, (100 sc) Areia lavada saco 13,3 dm³ (20kg), (6 sc) Cimento CPIII 50kg Campeão, (1 lt) Primer manta asfáltica Ecoprimer bald 18L, (2 lt) Primer manta asfáltica Ecoprimer bald 18L, (2 pc) Manta Asfáltica Multi, (2 pc) Viamanta PP 3mm, (2 pc) Manta Asfáltica Multi Viamanta PP 3mm, (4 sc) Massa pronta 20kg Argamil

03º aquisição data: 16/07/2025 total: R\$ 917,00 local: Cometa entrega: 16/07/2025 material: 500 tijolos 20x30 + 30 tijolos 20x20

04º aquisição data: 24/07/2025 total: R\$ 7400 local: Tindiba Telhas. entrega: 25/07/2025 material: (95 un) telhas + (12 un) caibros 3.5 x 6 3.0 mts madeira pariri + (285 un) parafusos 110mm galvanizado 5/16 c/ vedação + (1 un) taxa entrega

05º aquisição data: 25/07/2025 total: R\$ 1470 local: Tindiba Materiais de Construção entrega: 25/07/2025 material: cumeeira ondulada universal

06º aquisição data: 28/07/2025 total: R\$ 364,17 local: Chatuba Uruguai entrega: retirada em loja material: desempenadeira aço, silicone, cax girafácil ralo, joelho, adesivo, espátula, balde chapa, fibra sisal, gesso, clarofito

07º aquisição data: 28/07/2025 total: R\$ 209,50 local: Cometa Gal. Roca entrega: retirada em loja material: placa de gesso, lona preta, durepoxi, régua alumínio, desempenadeira madeira, balde plástico

08º aquisição data: 28/07/2025 total: R\$ 43,80 local: Cometa Gal. Roca entrega: retirada em loja material: tubo esgoto 50mm, joelho 50mm, redução 75x50mm

09º aquisição data: 28/07/2025 total: R\$ 375,85 local: Gabriel Hott Dias Andrade entrega: não realizada (fraude relatada) material: 1 caçamba 5m³

10º aquisição data: 30/07/2025 total: R\$ 189,50 local: — entrega: no ato material: cimento para calha

11º aquisição data: 01/08/2025 total: R\$ 56,90 local: Cometa Gal. Roca entrega: no ato material: fita crepe e saco ráfia

12º aquisição data: 05/08/2025 total: R\$ 450,00 local: Eletro Ferragens Conde de Bonfim entrega: 05/08/2025 material: 2ª caçamba 5m³ (pedido 47 51 82)

13º aquisição data: 07/08/2025 total: R\$ 450,00 local: Eletro Ferragens Conde de Bonfim entrega: 07/08/2025 material: recolhimento e entrega nova caçamba (pedido 47 55 43)

14º aquisição data: 07/08/2025 total: R\$ 176,30 local: Cometa Gal. Roca entrega: 07/08/2025 material: prego, mandril, adaptador SDS, torneira PVC preta, arame galvanizado, broca mourão

15º aquisição data: 14/08/2025 total: R\$ 176,30 local: Cometa Gal. Roca entrega: 14/08/2025 material: trinchas e itens de acabamento

16º aquisição data: 19/08/2025 total: R\$ 450,00 local: Eletro Ferragens Conde de Bonfim entrega: 19/08/2025 material: 3ª caçamba 5m³ (pedido 47 71 99)

17º aquisição data: 21/08/2025 total: R\$ 596,80 local: Cometa Gal. Roca entrega: 22/08/2025 material: 120 sc areia lavada, 10 cimento 50kg, broxa

18º aquisição data: 22/08/2025 total: R\$ 16,90 local: Cometa Gal. Roca entrega: no ato material: colher pedreiro

19º aquisição data: 22/08/2025 total: R\$ 124,90 local: Cometa Gal. Roca entrega: no ato material: Sika 18L

20º aquisição data: 27/08/2025 total: R\$ 310,50 local: Cometa Gal. Roca entrega: 28/08/2025 material: 100 areia lavada, 4 clarofito, 1 tubo esgoto 100mm, 5 joelhos 100mm

21º aquisição data: 28/08/2025 total: R\$ 150,00 local: Tindiba Materiais entrega: 28/08/2025 material: frete devolução sobras (16 cumeeiras + telhas)

22º aquisição data: 02/09/2025 total: R\$ 199,60 local: Cometa Gal. Roca entrega: 03/09/2025 material: 100 sacos areia lavada

23º aquisição data: 10/09/2025 total: R\$ 1.038,69 local: Tindiba Materiais entrega: 10/09/2025 material: cumeeira 110x60cm, espigão ond. 183cm, telha ond. 213x110cm (+ crédito R\$ 2.734,21)

24º aquisição data: 10/09/2025 total: R\$ 201,60 local: Cometa Gal. Roca entrega: 11/09/2025 material: 40 sc areia, 3 cimento 50kg, 1 colher pedreiro

25º aquisição data: 18/09/2025 total: R\$ 27,80 local: Cometa Gal. Roca entrega: no ato material: 2 chaves combinadas 10mm Eda-Guepar

26º aquisição data: 29/09/2025 total: R\$ 1.202,50 local: Cometa Gal. Roca entrega: 26/09/2025 material: telhas complementares

27º aquisição data: 02/10/2025 total: R\$ 79,60 local: Cometa Gal. Roca entrega: 02/10/2025 material: 20 parafusos telha rosca 5/16x150 + 6 areia lavada

28º aquisição data: 13/10/2025 total: R\$ 154,90 local: Cometa Gal. Roca entrega:
13/10/2025 material: 12 areia lavada, 1 cimento 50kg, 2 ralo abacx

29º aquisição data: 24/10/2025 total: R\$ 329,70 local: Cometa Gal. Roca entrega: imediata
material: 3x manta impermeável fita aluminizada 50 cm

30º aquisição data: 24/10/2025 total: R\$ 450,00 local: Eletro Ferragens Conde de Bonfim
entrega: 24/10/2025 material: 4ª caçamba 5m³ (pedido 48 71 43)

ANEXO I – APONTAMENTOS GERAIS

semana 01 2026

- **2025-12-31** - d171 - Marcelo (Apto 101) informa que **MV3 comunica vinda em 06/01/2026**
- **2025-12-31** - d171 - Marcelo informa: "*vim ao Rio no dia 24/12 para ver o resultado do teste que mostrou infiltração no mesmo lugar já apontado pelas fotos anteriores*"
- **2025-12-31** - d171 - Novo registro de **entrada de água**, após chuvas dos dois dias anteriores. Água se alastra por **zonas antes não afetadas** (referente ao **quarto / vão da garagem**)
- **2025-12-31** - d171 - Ana solicita **reunião online com MV3** para o dia **06/01**

semana 52 2025

- **2025-12-22** - d162 - Marcelo (Apto 101) comunica que **MV3 verificará in loco a infiltração**. Estima realização de **teste de estanqueidade**, com permanência até **quarta-feira 24/12**
- **2025-12-22** - d162 - Ana solicita **esclarecimentos sobre a finalidade do teste de estanqueidade**. Marcelo esclarece que o teste visa **definir os pontos com problema**

semana 51 2025

- **2025-12-15** - d155 - Ana cobra **formalização do encerramento das correções** solicitadas no telhado e **data do teste de estanqueidade**
- **2025-12-15** - d155 - Milton (MV3 Engenharia) expressa "*estar tentando marcar teste de percussão*"
- **2025-12-17** - d157 - Cobrança de **celeridade** para garantir planejamento das obras do 402
- **2025-12-17** - d157 - Verificado que **MV3 saiu do grupo** de comunicado geral. **Desídia de publicidade na comunicação**
- **2025-12-18** - d158 - Marcelo (Apto 101) repassa à MV3 **imagens comprovando infiltração**
- **2025-12-18** - d158 - Marcelo (Apto 101) **solicita acesso ao 402** para levantamento e registro **foto-vídeo**

semana 45 2025

- **2025-11-07** - d117 - Vídeo após chuvas do dia 05 para 06 (11,2 mm) evidencia **entrada de água**. Lado referente à **sala do 402**
- **2025-11-07** - d117 - **Visita de inspeção MV3**

semana 45 2025

- **2025-11-05** - d115 - Reunião adiada para terça 11/11. MV3 irá realizar inspeção na sexta 07/11 para tratativa na reunião de 11/11
- **2025-11-03** - d113 - Síndico formaliza em documento com lista problemas identificados pelo 402. Agendada reunião dia 05/11 com MV3 para Heleri receber plano de ação

semana 44 2025

- **2025-11-01** - d111 - Na laje, por dentro do telhado, identificada grande quantidade de água empoçada. **Solicitada Assembléia Geral Extraordinária**. AGE agendada para segunda 11/11
- **2025-11-01** - d111 - Marcelo realiza teste estanqueidade, calha lado direito, direção prédio 26. Registrada goteira região janela 402.
- **2025-10-29** - d108 - Visita Milton acompanhado do Mateus
- **2025-10-28** - d107 - **Relatório de custos de aquisição até item 30**
- **2025-10-27** - d106 - Liberado recolhimento da caçamba diante da afirmação "*...tudo que era de entulho foi retirado...*"

semana 43 2025

- **2025-10-24** - d103 - Aquisição 30 referente a serviço de caçamba (R\$ 450)
- **2025-10-24** - d103 - Ana 402 frisa importância de verificar ponto referente calha esquerda, devido reflexo de parede umedecida
- **2025-10-24** - d103 - Disponibilizado acesso via 402 para realização dos acabamentos mureta alçapão e aplicação manta líquida laje. Serviço não realizado. Priorizada instalação mantas aluminizadas. Aquisição 29
- **2025-10-21** - d100 - Reportado "**telha furada**" logo acima do alçapão. Reportado **entrada de água da chuva**

semana 42 2025

- **2025-10-17** - d96 - MV3 comunica "*...Comunicamos que o **serviço do telhado** chegou ao **fim**...*", e solicita aguardar chuva para "*... testar a impermeabilização da calha e do rufo...*"
- **2025-10-16** - d95 - Enfatizando **previsão de chuva forte** para sábado 18/10
- **2025-10-14** - d93 - Registro de **reclamação** devido "**ocorrer infiltração em fase final do projeto**". Registrado em vídeo

semana 41 2025

- **2025-10-06** - d85 - Informado "**2 dias para terminar a obra**"

semana 40 2025

- **2025-09-29** - d78 - Anotações de questões para regramento de obras futuras. **Aquisição de telhas** na Cometa. Aquisição 26

- **2025-09-26** - d75 - Verificada a **saída do César Telhadista**. Novo telhadista responsável: **Mateus**

semana 38 2025

- **2025-09-15** - d64 - **Reunião** membros **Conselho**. Início dos **checkpoints** e planejamento restauração interna 402

semana 36 2025

- **2025-09-05** - d54 - Comunicado ao Milton, **manchas** reportadas ao Cesar e Julio Cesar na **região da antessala** (abaixo cobertura)
- **2025-09-05** - d54 - **Apuração** das aquisições até item 22 totalizando **R\$ 20.010,88**
- **2025-09-02** - d51 - Solicitando ao Milton controle do **Voucher/Crédito** da devolução Tindiba (20 telhas + cumeeiras)

semana 35 2025

- **2025-08-28** - d46 - Pagamento R\$ 150 de frete para "*devolução da sobra do material*" à Tindiba. **15 cumeeiras + 20 telhas**
- **2025-08-21** - d39 - Milton/Julio Cesar demandam "*100 sacos de areia + 10 sacos de cimento para caimento das calhas*". Aquisição 17

semana 33 2025

- **2025-08-15** - d33 - Apuração: total de 15 aquisições de material até esse momento
- **2025-08-15** - d33 - Início subida das mantas. Cesar Telhadista informa **aplicação de prime** nas regiões das **calhas**
- **2025-08-14** - d32 - In loco Milton solicita inclinação da calha lado vizinho prédio 22
- **2025-08-12** - d30 - Comunicado que **infiltração** agora atinge **novo cômodo** do 402, referente **quarto Q3**

semana 32 2025

- **2025-08-08** - d26 - **Início da montagem** do telhado novo. Aviso de chuva
- **2025-08-06** - d24 - Verificada avaria das torneiras do tanque do terraço
- **2025-08-04** - d22 - Pedido de subida das telhas por içamento ao invés de "**corte das telhas**" por motivo de preservação do tamanho original e integridade do elevador e corredores. Cedido à alegação de "*a empresa tem mais capacidade técnica de avaliação*"

semana 31 2025

- **2025-07-30** - d17 - Marcelo frisa à MV3 importância do caimento das calhas
- **2025-07-28** - d15 - **Fraude** aquisição 09 - caçamba Gabriel Hott Dias Andrade (R\$ 375,85)

- **2025-07-28** - d15 - **Priorizado o ralo** como contingência para telhado aberto. Aquisições 06 (R\$ 364,17) e 07 (R\$ 209,50) e 08 (R\$ 43,80).
- **2025-07-25** - d12 - Chuva de 23mm. **Ação emergencial de escoamento da água**. Colaboração Ana, Veronica e Marcelo. **Não havia ralo instalado**

semana 29 2025

- **2025-07-18** - d5 - Criado arquivo **excel para controle** e monitoria da aquisição de material
- **2025-07-17** - d4 - Criado grupo **Whatsapp para acompanhamento das obras**, após questão de **não instalação do ralo**
- **2025-07-16** - d3 - **Segunda aquisição**, Chatuba Uruguai, no valor de R\$ 4.942,10. E **terceira aquisição**, Cometa Gal. Roca, no valor de R\$ 917
- **2025-07-15** - d2 - **Primeira aquisição**, na Chatuba Uruguai, valor de R\$ 1.127,56
- **2025-07-14** - d1 - **INÍCIO**: Registro do segundo dia de atividades da MV3. Discussão sobre **ponto de instalação do ralo**

semana 26 2025

- **2025-06-25** - Pré-obra - **Visita de Milton e Enoque** da MV3 a laje via alçapão 402
- **2025-06-17** - Pré-obra - Delimitação do **escopo** das obras. **Impasse** na questão do **contrapiso**

semana 22 2025

- **2025-05-28** - Pré-obra - **Proposta** pós-reunião de **alavancagem do material da obra**, devido não haver caixa do condomínio para cobrir entrada + material

semana 17 2025

- **2025-04-26** - Pré-obra - Registro da expansão das manchas do teto da **sala 402** próxima a janela. **Antessala não afetada**
- **2025-04-05** - Pré-obra - Grande escoamento de água com baldes. Laje cheia de água e cheiro de esgoto
- **2025-04-01** - Pré-obra - Marcelo aplica lona tectil no telhado

semana 13 2025

- **2025-03-24** - Pré-obra - Assembléia Geral Extraordinária
- **2025-03-20** - Pré-obra - Informe restituição do valor pago à antiga empresa que havia reparado a calha. Reparo não funcionou. Gotejamento persiste pós chuva.