

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELERI**

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA 17/11 a 27/11/2025**SEGUNDA-FEIRA 17/11**

1. Início do reboco das muretas das calha pela face externa.

TERÇA-FEIRA 18/11

1. Finalização do reboco das muretas das calhas pela face externa.

QUARTA-FEIRA 19/11

1. Início do reboco das muretas das calha pela face interna.

SEXTA-FEIRA 21/11

1. Finalização do reboco das muretas das calhas pela face interna;
2. Imprimação das muretas das calhas.

SEGUNDA-FEIRA 24/11

1. Reboco da mureta do alçapão de acesso à laje do telhado pelas faces externa e interna;
2. Fixação do pontalete de sustentação do telhado;
3. Limpeza da laje da laje do telhado;
4. Impermeabilização da laje.

TERÇA-FEIRA 25/11

1. Início da troca das telhas furadas.

QUARTA-FEIRA 26/11

1. Final da troca das telhas furadas;
2. Impermeabilização - início da aplicação de manta asfáltica aluminizada em toda a calha.

QUINTA-FEIRA 27/11

1. Impermeabilização – Final da aplicação de manta asfáltica aluminizada em toda a calha.

SEXTA-FEIRA 28/11 OU A COMBINAR

1. Execução do Teste de Estanqueidade da impermeabilização das calhas;

Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial 3936-7483  97085-9618 mv3engenharias mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*)

Solicitamos por meio desta, conforme estabelecido na reunião entre a MV3 Engenharia e os responsáveis pelo Edifício Heleri, ocorrido no dia 11/11, às 18h, o valor de R\$1.000,00 para extruturação da mão de obra a ser empregada para término dos serviços do Condomínio. O mesmo, será descontados da parcela final do contrato após o acordo de término do serviço.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2025



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial



3936-7483



97085-9618



mv3engenharias



mv3engenharias@gmail.com