

ATA DE REUNIÃO

Aos **06 (seis) dias do mês de janeiro de 2026**, na cidade do **Rio de Janeiro**, realizou-se reunião entre a **CONTRATANTE, Condomínio Edifício Heleri**, inscrito no CNPJ nº **73.211.799/0001-39**, e a **CONTRATADA, Vilarinos Empreendimentos LTDA (MV3 Engenharia)**, inscrita no CNPJ nº **36.117.641/0001-78**.

Estiveram presentes:

- **Ana Tereza Siqueira Marques Lins**, na qualidade de **Síndica e representante legal do Condomínio Edifício Heleri**;
- **Milton Vilarino Junior**, na qualidade de **Sócio/Administrador da Vilarinos Empreendimentos LTDA (MV3 Engenharia)**;
- **Leonardo Conrado**, atuando como **Secretário da reunião**.

A Síndica declarou aberta a reunião e iniciou os trabalhos questionando se houve, por parte do **Condomínio Edifício Heleri**, qualquer inadimplemento ou falha quanto à **aquisição e fornecimento de materiais**, bem como quanto a **valores e prazos de pagamento dos serviços contratados**.

O Sr. **Milton Vilarino Junior** informou expressamente que **não houve qualquer problema** nesse sentido, reconhecendo que o Condomínio cumpriu regularmente suas obrigações.

Na sequência, a Síndica expôs a **extensa duração da obra sem solução definitiva**, destacando que, na presente data, contabilizam-se **177 (cento e setenta e sete) dias desde o início das obras**, as quais possuíam **previsão contratual de execução em 30 (trinta) dias trabalhados**.

A Síndica esclareceu que a **demora na conclusão da obra vem acarretando aumento significativo dos custos e ônus ao Condomínio**, uma vez que as **avarias na Unidade 402 se intensificaram substancialmente desde o início das obras e continuam a se agravar**. Ressaltou, ainda, que o Condomínio **não está disposto a aguardar por tempo indeterminado** a solução do problema, diante dos **inúmeros episódios de tentativas de correção sem êxito**.

Diante desse cenário, a Síndica informou que o **Condomínio Edifício Heleri manifesta a intenção de prosseguir com a obra por meio de outra empresa**, buscando uma solução definitiva. Nesses termos, e **em ato de boa-fé**, a Síndica propôs a celebração de **distrato contratual**, de forma a **não deixar o Condomínio em situação de prejuízo total**.

A Síndica apresentou, então, **proposta de distrato do contrato com a MV3 Engenharia**, condicionada ao **ressarcimento ao Condomínio do valor dispendido com o material da obra**.

Reunião Entre Heleri e MV3 – 06/01/2025

Em resposta, o Sr. **Milton Vilarino Junior** declarou que a **MV3 Engenharia não se nega a executar o serviço**, informando que, conforme o **plano original**, na própria data de **06 de janeiro de 2026**, a empresa pretendia realizar **mais uma tentativa de reparo**. Declarou, ainda, que a MV3 **tem interesse na continuidade da obra**, mas que, não obstante, **levará a proposta de distrato apresentada ao departamento jurídico da empresa** para análise.

A Síndica solicitou que fosse estabelecido **prazo para retorno com posicionamento formal** acerca da proposta apresentada. O Sr. **Milton Vilarino Junior** informou que **retornará com resposta entre quinta-feira e sexta-feira da mesma semana**.