

17/07/2025 13:16 - As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Saiba mais

17/07/2025 13:16 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães criou o grupo "Acompanhamento Obra Telhado B12"

17/07/2025 13:16 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães adicionou você

17/07/2025 13:18 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde pessoal. Criei esse grupo para questões relacionadas a obra do telhado. Condomínio e MV3. Vamos usar este canal para informações como cronogramas, andamento da obra e quaisquer outras questões relacionadas. Ao final desmobilizamos. Obrigado.

17/07/2025 13:19 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães mudou a imagem deste grupo.

17/07/2025 13:24 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães adicionou Jose Wagner 201 e Lucia HELERI

17/07/2025 14:43 - LS: Para registro das aquisições até o momento. Notas e comprovantes serão entregues ao síndico.

17/07/2025 14:44 - LS: 1º aquisição
data: 15/07/2025

total: R\$ 1.127,56

local: Chatuba - R. Uruguai - Tijuca

entrega: N/A

obs: referente a 4 x Manta Líquida Impermeabilizante 18KG + 4 x Escova Pintura 21mm

17/07/2025 14:44 - LS: 2º aquisição
data: 16/07/2025

total: R\$ 4.942,10

local: Chatuba - R. Uruguai - Tijuca

entrega: 18/07 - sexta-feira

obs: 11 itens (manta cimento primer etc)

17/07/2025 14:44 - LS: 3º aquisição
data: 16/07/2025

total: R\$ 917,00

local: ???

entrega: 18/07 - sexta-feira

obs: pagamento na entrega. 500 tijolos 20x30 + 30 tijolos 20x20

17/07/2025 14:44 - LS: <Mídia oculta>

17/07/2025 14:45 - LS: <Mídia oculta>

17/07/2025 14:45 - LS: <Mídia oculta>

17/07/2025 14:47 - LS: Referente as aquisições 2 e 3 já as casas de material agendaram entrega para o dia de amanhã, sexta-feira, 18/07.

Foi alinhado com MV3 de a equipes estar aqui no Heleri para recebimento.

18/07/2025 08:51 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:

18/07 - Sexta-feira:

* Recebimento e organização dos materiais de construção. _(Receberemos materiais de duas lojas)_

18/07/2025 08:52 - Milton MV3 Engenharia: *_Obs: Os funcionários já se encontram no Condomínio, à espera dos materiais_*

18/07/2025 08:57 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia! Ok, obrigado. Uma pergunta, pela quantidade de material será subido para o telhado o que for usado no dia ou tudo de uma vez. Pergunto porque precisamos pensar no armazenamento. Como a garagem não tem quase espaço para guardar muita coisa, os materiais tem que ficar nos pilotis. E podemos sofrer com furtos na madrugada.

Na obra passada que tivemos aqui preferimos colocar qualquer material de metal ou mais caro na garagem. E se for necessário posso colocar meu carro na rua para abrir espaço de uma vaga na garagem.

18/07/2025 09:00 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia, Seu Marcelo!

Iremos subindo uma quantidade que seja necessária para a utilização da tarefa.

18/07/2025 09:01 - Milton MV3 Engenharia: Porém, se houver grande necessidade, podemos estudar um jeito de subirmos um pouco mais, para diminuir material na garagem.

18/07/2025 09:05 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Perfeito. Então o local de armazenamento é inicialmente nos pilotis. Se precisar de mais espaço colocamos na garagem o que der.

18/07/2025 09:05 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

18/07/2025 09:05 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Pode ser colocado na área marcada. Estou em casa hoje. Qualquer dúvida é só me procurar.

18/07/2025 09:17 - Milton MV3 Engenharia: O material de construção (tijolos), avisou que já estão à caminho.

18/07/2025 09:17 - Milton MV3 Engenharia: O pagamento será efetuado in loco, através de maquininha, como solicitado.

18/07/2025 09:19 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Ok. É só tocar no 402

18/07/2025 09:19 - Milton MV3 Engenharia: Obs: Sr. Responsável pelo pagamento (Seu Leonardo): creio que devem entregar dentro de meia hora a 40 min.

18/07/2025 09:20 - Milton MV3 Engenharia: Deixarei os funcionários avisados.

18/07/2025 09:57 - LS: <Mídia oculta>

18/07/2025 09:59 - LS: <Mídia oculta>

18/07/2025 12:00 - Milton MV3 Engenharia: Já foi solicitada a Nota Fiscal

18/07/2025 12:39 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

18/07/2025 16:17 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

19/07/2025 10:02 - LS: Perfeito. Para registro a entrega foi feita ontem na parte da tarde.

22/07/2025 13:07 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:

22/07 - Sexta-feira:

Obs: Início da obra

* Retirada da primeira camada de telhas do telhado para preparação da mureta de apoio do madeiramento do telhado;

* Organização das telhas retiradas do telhado em um local para posteriormente serem levadas às caçambas de entulho.

22/07/2025 13:13 - LS: Boa tarde Milton, boa tarde a todos.

@FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI], conversando com a equipe hoje presente (Julio Cesar, Cesar e Sergio), eles informaram

1) Que identificaram materiais a serem adquiridos - se não me engano "caibros". Na necessidade de aquisição podemos fazer como o de praxe? Ou seja, **você orça e gera o link para pagamento e nos envia por aqui**?

2) Também informam que para descida do entulho estão mirando na data de próxima segunda-feira dia 28/07

Todos de acordo com essa data? Pergunto porque demanda planejamento contratar a caçamba e reservar o espaço na frente do prédio. <Mensagem editada>

22/07/2025 13:15 - LS: @FSI[Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães][PDI] e @Conselho A equipe informa ainda que a descida do entulho será realizada passando por cima do telhado da Cobertura (@FSI[Lucia HELERT][PDI]).

****Alguma objeção ou consideração a passar para a equipe?***

22/07/2025 13:17 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 13:17 - LS: Só para informar: Conversando com a equipe MV3 o local decidido para "armazenamento" será em um canto da própria laje.

22/07/2025 13:20 - Milton MV3 Engenharia: Só uma nota, por favor!!!

Peço que as informações sobre o andamento da obra sejam direcionadas a mim, por meio de telefone ou pelo grupo. Qualquer posição que os trabalhadores forneçam pode não ser a real.

22/07/2025 13:23 - LS: Sim. Por esse motivo trouxe aqui. Para dirimir dúvidas e equívocos.

A comunicação será exclusiva pelo presente fórum agora.

22/07/2025 13:29 - LS: <Mídia oculta>

22/07/2025 13:29 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Exato pessoal. Vamos manter a comunicação por aqui. O Milton é o único responsável pelas tarefas e andamento da obra. Inclusive acaba atrapalhando os funcionários que estão executando o serviço.

22/07/2025 13:30 - Milton MV3 Engenharia: As madeiras que apoiam o telhado na laje estão com cupins da espécie *Cryptothermes* _(cupim de madeira seca)_ Faremos a contagem de quantos caibros nós iremos precisar para reposição. Será feito um tratamento preventivo nas novas madeiras que forem utilizadas.

22/07/2025 13:32 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Leonardo verifiquei que dá sim para colocar duas portinholas na parede próxima ao apto. da Lúcia. Do lado oposto ao que dá para o prisma da para o outro telhado. Só tem que ver com cuidado o local. Depois eu explico melhor com imagens. <Mensagem editada>

22/07/2025 13:33 - LS: Só para deixar um ponto claro e registrado, tudo trazido aqui é em caráter de status report dado que subo para verificar andamento e perguntar se a equipe precisa de algum suporte.

22/07/2025 13:34 - LS: Entendido

22/07/2025 13:36 - LS: Também registrando outro ponto conversado com Cesar Pedreiro. Não haverá nenhuma elevação em nenhum ponto da laje, conforme aventei hipótese na semana passada. No âmbito do escopo de impermeabilização da laje (e contingência). Somente ficarão (1) as demãos cruzadas de impermeabilizantes + (2) instalação do ralo conectado ao banheiro 402-B1

22/07/2025 13:38 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:04 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

22/07/2025 14:10 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:

23/07 - Quarta-feira:

Obs: segundo dia de obra

*** Subida de material pelo elevador (será feita uma forração para não sujar e nem danificar)**

* Início da construção da mureta de apoio do telhado; deixando a calha com 60cm.
* Continuação da impermeabilização da laje.
23/07/2025 08:37 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!
Relatando que tivemos um problema de saúde _(Pressão alta)_ com o nosso telhadista e o mesmo não poderá comparecer ao serviço no dia de hoje.
Enviei um funcionário para terminar a impermeabilização da laje.
Imprevistos acontecem!!!
Peço a compreensão de todos e comunico que amanhã, a equipe estará completa novamente.
23/07/2025 08:38 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:
23/07 - Quarta-feira:
Obs: segundo dia de obra
* Continuação da impermeabilização da laje.
23/07/2025 08:38 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
23/07/2025 18:51 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
23/07/2025 18:53 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:
24/07 - Quinta-feira:
Obs: dia 3/30 da obra
* Subida de material pelo elevador (será feita uma forração para não sujar e nem danificar)
* Início da construção da mureta de apoio do telhado; deixando a calha com 60cm.
* Continuação da impermeabilização da laje.
24/07/2025 14:28 - Você adicionou Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira
24/07/2025 22:00 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!
Enviando o relatório do trabalho do dia 24/07/2025.
24/07/2025 22:01 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
24/07/2025 22:04 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:
25/07 - Sexta-feira:
Obs: dia 4/30 da obra
* Subida de material pelo elevador (será feita uma forração para não sujar e nem danificar)
* Continuação da construção da mureta de apoio do telhado; deixando a calha com 60cm.
* Continuação da impermeabilização da laje.
24/07/2025 23:13 - LS: <Mídia oculta>
24/07/2025 23:14 - LS: <Mídia oculta>
24/07/2025 23:18 - LS: 4º aquisição
data: 24/07/2025
total: R\$ 7.400,00
local: Tindiba Telhas
entrega:
material: telhas + caibros + parafusos
25/07/2025 08:49 - LS: <Mídia oculta>
25/07/2025 08:55 - Milton MV3 Engenharia: PEDIDO FINALIZADO
NÚMERO DO PEDIDO: 212559
PRAZO DE ENTREGA: 3 a 5 dias úteis

*O setor de Expedição entrará em contato (VIA WHATSAPP OU TELEFONE) para agendar sua entrega dentro do prazo. Lembrando que só entregamos após confirmação do agendamento.
Qualquer dúvida, orientação ou posicionamento sobre a entrega por favor entrar

em contato com o setor de Expedição no telefone: (21) 3392-8282 opção (2)
Expedição (ligação normal de telefone).

OBRIGADO PELA COMPRA!

Att,

Lucas Rosa
Consultor de vendas Tindiba telhas
(21) 3392-8282 (Ramal 132) ☎
✉ : vendas9@tindibatelhas.com.br

Acesse nosso site e fique por dentro de nossas promoções:
www.tindibatelhas.com.br

Estr. do Tindiba, 1284 - Taquara, Rio de Janeiro - RJ, 22740-360

<https://goo.gl/maps/Tr4u96ZAtvS2>

25/07/2025 08:55 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!!!

Estamos alinhando a entrega.

25/07/2025 08:56 - Milton MV3 Engenharia: Estou vendo as telhas da cumeeira e relato aqui a vcs

25/07/2025 10:59 - LS: 5º aquisição

data: 25/07/2025 - Pgto Em aberto/Na Entrega

total: R\$ 1.470,40

local: Tindiba Telhas

entrega: Em Aberto

material: 16 x CUMEEIRA ONDULADA UNIVERSAL 1,10 X 60CM BRASILIT

25/07/2025 11:00 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 15:38 - LS: @FSU Milton MV3 Engenharia PDI, passei agora lá na obra, Cesar está finalizando a nova mureta de apoio do telhado com ampliação de área de calha 65cm.

25/07/2025 15:39 - LS: Conversando com Cesar Pedreiro e Sergio Paulista eles estão com expectativa de descerem o entulho na segunda feira, e que o material caibro e telhas sejam entregues na segunda-feira, ou no máximo terça-feira pela manhã.

25/07/2025 15:40 - LS: Sua visão seria essa também?

Como fica a contratação da caçamba para o entulho?

25/07/2025 19:18 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:19 - LS: Prezados, estamos com uma situação difícil na laje. A chuva está fazendo a água acumular muito rápido e sem opção de saída

25/07/2025 19:22 - LS:

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:22 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:24 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa noite. Estou no trabalho e só devo chegar daqui a uma hora. Tenho um aspirador que aspira água. Se quiser pegar é só ir la em casa. Veronica está la. Tenho uma lona também.

25/07/2025 19:24 - LS: Caso a água continue subindo vai transbordar pelo alçapão e avariar o apartamento

25/07/2025 19:27 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: @FSI Milton MV3 Engenharia PDI alguma sugestão?

25/07/2025 19:28 - Jose Wagner 201: Continua chovendo muito por ai ?

25/07/2025 19:34 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 19:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!!!
Como está a chuva?
Ainda está forte ou está parando?

25/07/2025 19:42 - Jose Wagner 201: Tem areia no prédio ?
Pra tentar fazer uma barreira com pequenos sacos de areia em volta do buraco

25/07/2025 19:42 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Estou a caminho de casa.

25/07/2025 19:44 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS:

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

25/07/2025 22:35 - LS: <Mídia oculta>

26/07/2025 09:46 - Ana Tereza: Bom dia! Há alguma previsão da equipe da MV3 vir hoje?

26/07/2025 09:47 - Ana Tereza: Até o momento não tem ninguém aqui.

26/07/2025 09:57 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!
Estão à caminho!

26/07/2025 11:13 - Ana Tereza: No telhado estão 2 bacias roxas, 1 balde verde, potes brancos , 2 rodos e um aspirador de água que não devem ser descartados.

26/07/2025 11:14 - Ana Tereza: Que atividades serão executadas hoje?

26/07/2025 12:12 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Kd o pessoal da obra?

26/07/2025 12:13 - Ana Tereza: Devem chegar amanhã.

26/07/2025 12:13 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Eles tinham falado que estava a caminho

26/07/2025 12:13 - Ana Tereza: Eram quase 10:00 e estavam vindo, se não chegaram devem ter ido parar em outro lugar.

26/07/2025 12:14 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Devem morar no Japão

26/07/2025 12:15 - Ana Tereza: Muito complicado

26/07/2025 12:15 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Sim

26/07/2025 12:57 - Ana Tereza: Precisamos do cronograma de atividades de toda a obra. Listar cada atividade que será feita, quando e materiais relacionados. Precisamos disso para entender o que precisa ser priorizado e para verificar a necessidade de ajuste em alguma atividade.

26/07/2025 12:58 - Ana Tereza: Esse cronograma é obrigatório.

26/07/2025 14:52 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!
Pedimos desculpas pelos transtornos que a chuva ocasionou em nossos serviços.

26/07/2025 14:53 - Milton MV3 Engenharia: Estamos enviando o cronograma físico da semana, como foi solicitado, para que possam ter ciência do andamento da obra.

26/07/2025 14:54 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 14:54 - LS: Ontem trabalhamos 4 pessoas na laje do 402, com baldes e canecos, porque o trabalho executado não deixou nenhuma outra opção a não ser retirada de água por canecos. O trabalho iniciou às 19:44 e estendeu-se até 22:35 conforme horário das mensagens aqui no grupo.

O parecer de uma arquiteta especializada, Veronica esposa do Marcelo, é de que a laje estava suja e bagunçada de maneira completamente inadequada para trabalho de qualidade, o que dificultou em muito as manobras emergenciais de ontem.

26/07/2025 14:54 - LS: Na conversa que a MV3 Engenharia teve ontem com o Síndico, foi dito que "... amanhã (dia 27) o pessoal chegaria bem cedo...". No entanto, o horário que apareceu um profissional hoje foi 12:45. E vieram somente 2 profissionais sendo um garoto novo que não integrava a equipe de nenhum outro dia.

Esperamos que ele esteja com total ciência de tudo o que tem que ser feito e executado diante do ocorrido.

26/07/2025 14:55 - LS: O ralo que tanto insisti que fosse providenciado o quanto antes, teve o buraco de instalação feito em 11 de julho, há 11 dias atrás. A primeira promessa de instalação do ralo foi dia 12 com Enoque vindo no sábado. Mas o diâmetro do ralo não batia, então fez-se segundo buraco no dia 14 julho com promessa de vinda do técnico quarta-feira dia 16/julho.

Olhando as 5 notas de aquisição de material, que somam até o momento R\$ 15.586 eu não vi em nenhum lugar o ralo.

26/07/2025 14:55 - LS: E assim como a questão do ralo, que deliberadamente insiste-se em não haver resposta, eu, cliente e responsável pela aquisição de material, não obtive posição ao questionamento das caçambas.

Essas questões e questionamentos não são opcionais de serem tratadas. O incidente de ontem mostrou que são questões mandatórias e foram negligenciadas.

26/07/2025 14:55 - LS: No aguardo das respostas solicitadas

26/07/2025 14:57 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 14:57 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 14:58 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 14:59 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 15:00 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 15:12 - LS: <Mídia oculta>

26/07/2025 15:16 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

26/07/2025 15:17 - LS: Sim, vamos em frente

26/07/2025 15:18 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

27/07/2025 11:26 - Ana Tereza: Bom dia!

27/07/2025 11:27 - Ana Tereza: Gostaria de informar que vai chover de terça a quinta feira, então o telhado precisa estar preparado na segunda feira para que essa chuva não entre no apartamento

27/07/2025 11:28 - Ana Tereza: Eu acredito que o ralo precisa estar pronto e dou a sugestão de subir uns 5 dedos a mureta ao redor do alçapão. <Mensagem editada>

27/07/2025 11:30 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia a todos/as!!!

O ralo será instalado amanhã e já havia pensado em subir a mureta do alçapão.

Obrigado pela ideia. <Mensagem editada>

27/07/2025 11:30 - Ana Tereza: Obrigada

27/07/2025 12:16 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

28/07/2025 11:46 - LS:

28/07/2025 11:46 - LS: <Mídia oculta>

28/07/2025 11:46 - LS: <Mídia oculta>

28/07/2025 11:47 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia saindo com Cesar Pedreiro MV3 agora para comprar material apresentado nas duas fotos acima.

28/07/2025 11:51 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!!!

O César e o Júlio estão autorizados, no dia de hoje, a fornecer o material a ser comprado para execução dos serviços.

28/07/2025 11:51 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
28/07/2025 14:58 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada
28/07/2025 14:58 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada
28/07/2025 14:58 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Sou da TINDIBA TELHAS, estou entrando em contato referente ao seu pedido 212559

Vamos efetuar a entrega 29/07/2025 NO ENDEREÇO RUA SILVA GUIMARAES N 24 TIJUCA.

- Não subimos escadas , rampas e elevadores;
- Não passamos por becos ou qualquer corredor estreito que possa danificar o material;
- A entrega é feita até 10 metros do local de onde o caminhão parar;
- Confira o material no ato do recebimento, qualquer divergência informe na via de aceite. Não aceitamos reclamações posteriores;
- Caso não tenha ninguém no local na data agendada a entrega será adiada para até 5 dias uteis após a primeira tentativa e será cobrando uma nova taxa de entrega.

- ATENÇÃO : HORARIO DE ENTREGA COMERCIAL DAS 8:00 AS 20:00
- NÃO MARCAMOS HORARIO DE ENTREGA

Infelizmente , o tráfego na cidade do rio esta muito intenso e caótico . A infraestrutura das ruas e locais para descarregar afeta nossa capacidade de entregas . Ainda temos situações climáticas adversas , além de atrasos no recebimento de outros clientes entre outras complicações logísticas que não temos como prevenir . Desta maneira não podemos garantir um horário de entrega , contamos com a sua colaboração.

Atenciosamente equipe expedição Tindiba Telhas.

28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: O PEDIDO 212589 SERÁ ENTREGUE JUNTO.
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Aguardando sua confirmação de endereço e data de entrega.
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Aqui tá até às 20h
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: E até às 16h
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Depois das 16h, não haverá mais ninguém para descarregar
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Tindiba Telhas agradece a Preferencia !!

Obrigado pela sua confirmação de entrega, nossa equipe de entrega entrará em contato assim que estiver a caminho do endereço, deixaremos registrado o horário de recebimento, boa tarde.

28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Pode retificar para mim
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: ?
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: já deixamos registrado o horário de recebimento.
28/07/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Ok
28/07/2025 15:05 - Milton MV3 Engenharia: *A entrega das telhas ficou para amanhã, até às 16h.*
28/07/2025 15:35 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Vou avisar ao Rogério para ficar de prontidão.
28/07/2025 17:31 - LS: Para informação segue registros das aquisições realizadas

na data de hoje, cujo comprovantes serão disponibilizados ao síndico.

28/07/2025 17:32 - LS: 6ª aquisição

data: 28/07/2025

total: R\$ 364,17

local: Chatuba Uruguai

entrega: Retirado em Loja

material: Material para instalação ralo - desempenadeira aço, silicone, cax girafacil ralo, joelho, adesivo, espátula, balde chapa, fibra sisal, gesso (nota fiscal 1) + clarofito (nota fiscal 2)

28/07/2025 17:32 - LS: <Mídia oculta>

28/07/2025 17:32 - LS: 7ª aquisição

data: 28/07/2025

total: R\$ 209,50

local: Cometa General Roca

entrega: Retirado em Loja

material: Placa Gesso, lona preta, durepoxi, régua alumínio, desempenadeira madeira, balde plástico

28/07/2025 17:33 - LS: <Mídia oculta>

28/07/2025 17:33 - LS: 8ª aquisição

data: 28/07/2025

total: R\$ 43,80

local: Cometa General Roca

entrega: Retirado em Loja

material: Ajuste para conexão banheiro 402-B1 - Tubo esgoto 50mm, joelho esgoto 50mm, redução esgoto 75x50mm

28/07/2025 17:33 - LS: <Mídia oculta>

28/07/2025 17:33 - LS: 9ª aquisição

data: 28/07/2025

total: R\$ 375,85

local: Gabriel Hott Dias Andrade

entrega: EM ABERTO

material: 1 caçamba de 5m3

28/07/2025 17:33 - LS: <Mídia oculta>

29/07/2025 14:42 - LS: <Mídia oculta>

29/07/2025 14:43 - LS: Para informação e registro, recebendo as telhas

29/07/2025 14:43 - LS: Conforme aquisição 4

29/07/2025 14:44 - LS: ... e aquisição 5

29/07/2025 14:44 - LS: <Mídia oculta>

30/07/2025 10:25 - LS: <Mídia oculta>

30/07/2025 10:26 - LS: Para informação e registro segue comprovante de aquisição e recebimento de 5 sacos 50Kg de cimento.

30/07/2025 10:27 - LS: 10ª aquisição

data: 30/07/2025

total: R\$ 189,50

local: Cometa Gal. Roca

entrega: 30/07/2025

material: 5 sc 50Kg cimento

30/07/2025 15:51 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

30/07/2025 15:52 - Milton MV3 Engenharia: +55 21 99519-9271

Esse é o contato da firma golpista. <Mensagem editada>

30/07/2025 15:55 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Adeilton Caçamba 400.vcf (arquivo anexado)

30/07/2025 15:56 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde. Putz que azar hein. Segue contato da que usei na obra do esgoto.

30/07/2025 15:57 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Teremos algum impacto nas atividades do cronograma?

30/07/2025 15:57 - Milton MV3 Engenharia: Tá cada vez mais difícil!!!!

30/07/2025 15:59 - Milton MV3 Engenharia: Não!

Estamos dando ênfase aos serviços lá em cima e retiraremos o entulho na segunda. Estamos rebocando as muretas da calha e fazendo os contrapisos da laje da calha para dar caimento

30/07/2025 16:01 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Ok. Muito importante o caimento das calhas. Era um dos problemas mais graves que tinham e geravam poças.

Vou te pedir para que o pessoal retire os sacos da rua na frente do prédio já que não vai ter a caçamba hoje, ok?

30/07/2025 16:02 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

31/07/2025 12:13 - LS: @FSI Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães e @Conselho, Julio Cesar MV3 pergunta se, para adiantar a descida do entulho poderia utilizar o espaço próximo ao portão de entrada conforme foto:

Objecções?

31/07/2025 12:13 - LS: <Mídia oculta>

31/07/2025 12:15 - Jose Wagner 201: Por mim não vejo problemas. Mas acho melhor aguardar resposta do Marcelo

31/07/2025 12:15 - Jose Wagner 201: É muita coisa ? Ficaria aí até segunda-feira né ? Quando chega a caçamba

31/07/2025 12:17 - LS: Sim a intenção é deixar já próximo a caçamba para quando essa chegar na segunda.

31/07/2025 12:18 - LS: Em termos de quantidade, acredito que ainda tenha um certo volume sim.

31/07/2025 12:18 - LS: ... ainda descendo algo, vai ter entulho que ficará na laje.

31/07/2025 12:18 - Jose Wagner 201: Talvez descer uma parte e não tudo, dependendo da quantidade

31/07/2025 12:19 - LS: Mas eles alegam que é uma maneira de adiantar o trabalho

31/07/2025 12:19 - LS: Sim sim. Eles informam que provavelmente não dá para descer tudo.

31/07/2025 12:24 - Lucia HELERI: O que tem no terraço é madeira e resto da manta.

31/07/2025 12:24 - Lucia HELERI: Digo: resto da manta retirada.

31/07/2025 12:26 - Lucia HELERI: <Mídia oculta>

31/07/2025 12:26 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde. Pode sim. Só evitar qualquer coisa de metal.

31/07/2025 15:57 - LS: <Mídia oculta>

31/07/2025 15:59 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: A princípio foi o que combinamos.

31/07/2025 16:00 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: E tem que ser o maior caimento possível, nivelado para evitar as poças. Problema que tínhamos antes.

31/07/2025 18:40 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa noite pessoal. Para registrar aqui. Acabei de chegar em casa. A cabine do elevador está com as laterais inferiores sujas provavelmente pelo material que desceu. Para limpeza posterior pela MV3. Peço novamente que tenham cuidado para não danifica lo. Obrigado.

31/07/2025 18:40 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:

31/07/2025 18:40 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

31/07/2025 18:40 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

31/07/2025 18:43 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!

Vou renovar os avisos!

01/08/2025 09:47 - LS: @FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI], @FSI[Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães][PDI] e @Conselho. Peço atenção sobre a manobra de subida das telhas

01/08/2025 09:47 - LS:

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:47 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:48 - LS: ... nas imagens registro da tentativa para verificar a viabilidade de subida pela escada.

01/08/2025 09:49 - LS: O parecer é:

1. Subida muito difícil. Com problema de avarias nas paredes do corredor e nos batentes da portas

2. Tempo estimado de 12 a 15 minutos

01/08/2025 09:53 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:54 - LS: A seguir a avaliação de alternativa. Braço de roldana a partir do terraço. Conforme mostrado na imagem abaixo

01/08/2025 09:54 - LS:

01/08/2025 09:54 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:54 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:54 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:54 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 09:57 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 10:02 - LS: @FSI[Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães][PDI], @FSI[Lucia HELERI][PDI], @FSI[Jose Wagner 201][PDI] e @FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI] - necessário deliberar e considerações dada questões trazidas acima. 🖱

01/08/2025 10:33 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Prezados estou no trabalho em reunião na parte da manhã. @FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI] conseguimos alguma rota alternativa?

01/08/2025 10:35 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

Sim! Vamos içar as telhas para que não haja danos internos no transporte das mesmas.

01/08/2025 10:39 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Obrigado!

01/08/2025 10:47 - Jose Wagner 201: Podendo ser assim melhor né ?

01/08/2025 10:47 - Jose Wagner 201: Ok

01/08/2025 10:52 - LS: 11º aquisição

data: 01/08/2025

total: R\$ 56,90

local: Cometa Gal. Roca

entrega: no ato

material: fita crepe + 20 sacos nylon rafia

01/08/2025 10:52 - LS: <Mídia oculta>

01/08/2025 11:31 - LS: A equipe estava com dúvidas sobre altura. Segue abaixo medição...

01/08/2025 11:32 - LS: <Mídia oculta>

04/08/2025 16:24 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Boa tarde

04/08/2025 16:25 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Kd a caçamba que

falaram que colocariam hoje?

04/08/2025 16:32 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Havíamos contratado o serviço de outra empresa de caçambas e mesma nos enviou esse comunicado:

04/08/2025 16:32 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

04/08/2025 16:33 - Milton MV3 Engenharia: Hoje, contratamos a terceira empresa de caçambas.

Ficou acertado a colocação da caçamba amanhã, pela manhã.

04/08/2025 16:35 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Vamos aguardar

04/08/2025 16:35 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Obrigada

04/08/2025 16:36 - Milton MV3 Engenharia: Desculpem o transtorno! Está cada vez mais difícil achar uma firma de caçamba que trabalhe sério.

04/08/2025 16:36 - Jose Wagner 201: @FSI Milton MV3 Engenharia PDI! chegaram a falar com essa que Marcelo indicou ?

04/08/2025 16:37 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

04/08/2025 16:38 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Só para constar que eu já tinha sido avisado do problema.

04/08/2025 16:41 - Jose Wagner 201: Beleza

04/08/2025 16:41 - Milton MV3 Engenharia: Sobre o cronograma, deixei para entregar amanhã, pois precisava ver o andamento de hoje para traçar a meta a alcançar nesta semana. Amanhã, enviarei ao grupo

04/08/2025 16:41 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Ok

04/08/2025 16:41 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

04/08/2025 16:43 - Jose Wagner 201: Com relação a subida de telhas já conseguiram ?

04/08/2025 16:51 - Milton MV3 Engenharia: Sim!!!

Não haverá necessidade de içar as telhas não, as mesmas terão que ser aparadas para serem assentadas no telhado; sendo o suficiente para que elas trafeguem com facilidade e segurança pelos corredores e escadas do prédio. <Mensagem editada>

04/08/2025 17:25 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia PDI! quando e com quem essa opção de serrar as telhas foi decidida?

04/08/2025 17:25 - Ana Tereza: Gostaria de esclarecer que estou insatisfeita com a forma como as informações chegam a nós.

Primeiro: Se uma caçamba não é enviada, é obrigatório um informativo vindo da MV3 explicando o ocorrido e as ações de mitigação. Não é aguardar que alguém questione o fato.

Segundo: Mais uma vez não há a entrega de cronogramas. Isso é um absurdo. Parece que toda semana as coisas foram acordadas na semana anterior são totalmente desconsideradas.

Terceiro: A decisão de içar as telhas considera os riscos de danos as próprias telhas e a estrutura do condomínio no transporte até o telhado.

Em caso de danos as telhas, quem arcará com a compra de novas? Em caso de danos a estrutura interna do condomínio quem financiará os reparos? A MV3 está assumindo esses riscos?

Por último gostaria de deixar claro que nenhuma atividade será mais executada no telhado enquanto não houver um cronograma definido, e qualquer decisão de alteração em atividades previamente alinhadas só podem ser efetuadas após de acordo das partes que compõem o condomínio.

04/08/2025 17:25 - LS: ... dado que até sexta feira passada a decisão era por içar?

04/08/2025 17:26 - LS: Foram feitas as seguintes considerações, no momento da decisão?

Além dos riscos já levantados (danos às paredes e ao elevador), a opção de serrar as telhas ao meio para caber no elevador pode trazer outros riscos e impactos, tanto técnicos quanto operacionais. Abaixo estão alguns pontos adicionais a considerar:

⌘ Riscos Técnicos e de Qualidade

Comprometimento da vedação

Ao serrar telhas ao meio, a sobreposição e o encaixe originais podem não funcionar corretamente, gerando risco de infiltrações.

Perda de resistência mecânica

A integridade estrutural da telha pode ser comprometida, facilitando quebras durante o transporte ou após a instalação.

Desalinhamento na instalação

Telhas cortadas podem não se alinhar perfeitamente, comprometendo a estética e o escoamento da água.

Aumento da fragilidade

Telhas cerâmicas, de fibrocimento ou outras podem se tornar mais suscetíveis a trincas após o corte.

✍ Riscos Operacionais

Aumento no tempo de instalação

A manipulação de peças menores exige mais cuidado e tempo para alinhar, fixar e vedar corretamente.

Geração de resíduos e poeira

O corte de telhas gera resíduos que precisam ser descartados corretamente, além de poeira fina que pode contaminar o ambiente.

Dificuldade de manuseio interno

Mesmo cortadas, as telhas ainda podem ser difíceis de transportar em escadas, elevadores pequenos ou ambientes estreitos.

*???

04/08/2025 17:31 - Milton MV3 Engenharia: Como eu expliquei e volto dizer, as telhas são um pouco maiores do que os vãos do telhado, que por sinal possui medidas irregulares, possibilitando o corte de um pedaço da ponta.

04/08/2025 17:31 - Milton MV3 Engenharia: Quem viu a primeira vez e falou para vcs foi o ajudante Júlio César

04/08/2025 17:32 - Milton MV3 Engenharia: Hoje, o telhado foi todo medido pelo telhadista e o mesmo me informou a melhor maneira para o trabalho.

04/08/2025 17:40 - LS: Não, não houve essa conversa. Até porque estou seguindo o protocolo, solicitado, de manifestar por aqui.

04/08/2025 17:42 - LS: Então a MV3 se responsabiliza por impactos como (1) perda de resistência mecânica (2) desalinhamento na instalação (3) aumento da fragilidade

Além da integridade dos corredores e elevador, que foram os motivos iniciais pela opção de içamento (discutidas desde a primeira vistoria).

É esse o entendimento?

04/08/2025 22:10 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

07/08/2025 08:32 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia. Temos previsão de chuvas para sexta e sábado. Sexta parcialmente e sábado durante o dia com intensidade maior. Hoje será finalizado o revestimento e posterior impermeabilização do pescoço criado em volta do alçapão que será coberto por lona e telhas. Além disso hoje começam a ser colocadas as primeiras telhas pelo telhadista.

10/08/2025 17:43 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

10/08/2025 17:43 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde. Segue cronograma da próxima semana.

11/08/2025 06:17 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia. Dada a chuva hoje não haverá trabalho no telhado/prédio. Vamos monitorar durante o dia.

11/08/2025 10:47 - Ana Tereza: Verifiquei a necessidade de reforço na impermeabilização de toda a calha. Está infiltrando no quarto esquerdo, no teto e na parede. Está escorrendo água bem no canto embaixo da área da calha.

11/08/2025 10:53 - Ana Tereza: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:06 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:25 - Lucia HELERI: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:30 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:32 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:33 - LS: Estou subindo com rodo para remover as águas registradas nas fotos acima

11/08/2025 11:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:37 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS:

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 11:51 - LS: Segue registros puxada de água

11/08/2025 12:13 - LS: Segue registros após escoamento paliativo na região de calhas. Nenhum item previamente instalado foi alterado <Mensagem editada>

11/08/2025 12:14 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:15 - LS: Na foto região referente a sala e antessala do 402. Onde em 11 ago aparece mancha de infiltração

11/08/2025 12:16 - LS:

11/08/2025 12:16 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:16 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:16 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:18 - LS: Em foto vão referente a fachada de fundos, e sobre quartos Q1 e Q2 do 402.

Ressalva que, devido rebarba das telhas não foi possível pleno escoamento com uso do rodo. Portanto, água nesse ponto ainda pode reverter-se em avarias e custos para o Heleri.

11/08/2025 12:19 - LS:

11/08/2025 12:19 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:19 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:19 - LS: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:20 - LS: Registro final de escoamento paliativo na zona de calha do lado 22, onde, conforme registrado pela Ana, surge nova avaria de infiltração na parede do quarto Q3 do imóvel 402.

11/08/2025 12:22 - LS: Registra-se ainda que o escoamento de água represado nas regiões das calhas em execução sob projeto, tem o intuito de evitar aumento de custos ao Heleri sob avarias que acometem 402. Infelizmente quarto Q3 entrou na lista de reparos.

11/08/2025 12:44 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

11/08/2025 12:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Ao final da obra o condomínio fará novo levantamento de danos no apartamento para realizar a recomposição.

12/08/2025 06:32 - LS: ATENÇÃO

Reiterando à MV3 que o problema de água agora infiltrando e brotando pela parede do quarto Q3 do apartamento 402, permanece ao longo dessa madrugada e precisa de providências urgentes quanto a secagem, sob pena de dano maior incluindo armário embutido.

17/08/2025 13:56 - LS: 12º aquisição

data: 05/08/2025

total: R\$ 450,00

local: Eletro ferragens conde de bonfim

entrega: 05/08/2025

material: 1º caçamba entregue (pedido 47 51 82)

17/08/2025 13:57 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 13:59 - LS: 13º aquisição

data: 07/08/2025

total: R\$ 450

local: eletro ferragens conde de bonfim ltda

entrega: local

material: 2º caçamba entregue (pedido 47 55 43)

17/08/2025 14:00 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:03 - LS: 14º aquisição

data: 07/08/2025

total: R\$ 146,30

local: Cometa

entrega: Local

material: prego 17x27, mandril c/ chave 3/8 10mm, adaptador sds mandril 3/8

10mm, torneira pvc jardim preta, arame galvanizado bwg 18, broca mourão 1/4x250

17/08/2025 14:03 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:06 - LS: 15º aquisição

data: 14/08/2025

total: R\$ 19,50

local: Cometa

entrega: Local

material: broxa retangular media

17/08/2025 14:06 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:21 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:21 - LS:

17/08/2025 14:21 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:21 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:21 - LS: <Mídia oculta>

17/08/2025 14:23 - LS: A seguir, e ainda para registro sobre mesma questão, fotos retiradas em 17/08 referente manchas e mofo causado nas paredes quarto "402-Q3"

17/08/2025 14:25 - LS: Segue apuração parcial do custos referente aquisições providenciada pelo apartamento 402 às Obras do Telhado Bloco 2, apuradas até a data de 17/08/2025. Custo total até momento: R\$ 18.162,18

17/08/2025 14:25 - LS: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:28 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:29 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: No dia 14 foi
passado o prime para o recebimento da manhã asfáltica e depois disso serão
feitos os caimentos nas 3 calhas. Uma total e outras duas divididas no meio.
Nesse momento as calhas estarão totalmente impermeabilizadas.
17/08/2025 14:29 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada
17/08/2025 14:30 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:
17/08/2025 14:30 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:30 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:31 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
17/08/2025 14:33 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: @FSI Milton MV3
Engenharia[PDI] Boa tarde. Em caso de sobra de material já conhecida é possível
realizar devolução para troca? Por exemplo as cumeeiras ou placas atuais que
podem não ser utilizadas podem ser trocadas por outros itens?
17/08/2025 14:33 - Milton MV3 Engenharia: Sim
17/08/2025 14:34 - Milton MV3 Engenharia: Já estou vendo isso, sim!!!
17/08/2025 14:34 - Milton MV3 Engenharia: Já entrei em contato com a Tindiba
17/08/2025 14:34 - Milton MV3 Engenharia: TMC
17/08/2025 14:36 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Ok. Obrigado.
19/08/2025 09:38 - LS: Para informação e registro, recebendo terceira caçamba
19/08/2025 09:58 - Jose Wagner 201: Bom dia ! Essas telhas que estão jogando
fora são as novas ? São sobras @FSI Milton MV3 Engenharia[PDI] ?
19/08/2025 10:35 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!
São os recortes das telhas
21/08/2025 10:35 - LS: 16º aquisição
data: 19/08/2025
total: R\$ 450
local: Eletro ferragens Conde de Bonfim
entrega: 19/08/2025
material: Terceira caçamba 47 71 99
21/08/2025 10:35 - LS: <Mídia oculta>
21/08/2025 10:37 - LS: <Mídia oculta>
21/08/2025 10:39 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia. Ok.
Obrigado.
22/08/2025 10:15 - LS: 17º aquisição
data: 21/08/2025
total: R\$ 596,80
local: Cometa Material de Construções - Gal Roca, 449
entrega: 22/08/2025
material: 120 sc. areia lavada, 10x cimento 50KG, broxa
22/08/2025 10:15 - LS: <Mídia oculta>
22/08/2025 23:22 - LS: 18º aquisição
data: 22/08/2025
total: R\$ 16,90
local: Cometa Material de Construções - Gal Roca, 449
entrega: local

material: Colher Pedreiro
22/08/2025 23:22 - LS: <Mídia oculta>
22/08/2025 23:23 - LS: 19º aquisição
data: 22/08/2025
total: R\$ 124,90
local: Cometa Material de Construções - Gal Roca, 449
entrega: local
material: Sika 18L
22/08/2025 23:23 - LS: <Mídia oculta>
25/08/2025 14:19 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
26/08/2025 13:42 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Kd o pessoal da obra?
26/08/2025 13:51 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde! Não vieram hoje por causa da chuva que caiu na manhã. A princípio amanhã estarão aqui. A sra. está precisando de alguma coisa?
26/08/2025 13:53 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Não Apenas queria saber
27/08/2025 17:17 - LS: 20º aquisição
data: 27/08/2025
total: R\$ 310,50
local: Cometa Material de Construções - Gal Roca, 449
entrega: 28/08/2025
material: 100x areia lavada (sc), 4x clarofito, 1x tubo esg, 5x joelho
27/08/2025 17:18 - LS: <Mídia oculta>
27/08/2025 17:19 - LS: <Mídia oculta>
28/08/2025 16:26 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!
Como combinado, segue a chave PIX da Tindiba para o pagamento do frete para a devolução da sobra de material. Com a devolução, será gerado um voucher para ser revertido na compra das comeeiras espigão.
28/08/2025 16:27 - Milton MV3 Engenharia: - ITAÚ - TINDIBA
Chave Pix (CNPJ): 42.554.485/0001-05
28/08/2025 16:27 - LS: Realizando o pagamento do frete de devolução, no valor de R\$ 150 ...
28/08/2025 16:28 - Milton MV3 Engenharia: Positivo!
Frete: R\$150,00
28/08/2025 16:30 - LS: <Mídia oculta>
28/08/2025 16:30 - LS: Segue acima o comprovante
28/08/2025 16:32 - LS: ... devolução referente ao material da aquisição 5 (cumeiras) e ...
28/08/2025 16:33 - LS: ... referente as sobras de telhas (aquisição 4)
28/08/2025 16:38 - LS: 21º aquisição
data: 28/08/2025
total: R\$ 150
local: Tindiba Telhas
entrega: a recolher
material: serviço recolhimento material - 16 x CUMEEIRA ONDULADA UNIVERSAL + sobra telhas
05/09/2025 15:23 - LS: <Mídia oculta>
05/09/2025 15:23 - LS: 22º aquisição
data: 02/09/2025
total: R\$ 199,60
local: Cometa
entrega: 03/09/2025
material: 100 sc areia

05/09/2025 15:25 - LS: <Mídia oculta>

05/09/2025 16:13 - LS: @FSU Milton MV3 Engenharia^[PDI], e prezados, para informação e registro na data de terça-feira, 02 novembro, expressei ao Cesar e Júlio Cesar preocupação das manchas do teto, em decorrência das chuvas de 11/ago e posteriores.

As manchas surgem em área que seria embaixo do apartamento da Dona Lucia/Cobertura, o que pode indicar que houve infiltração para além da área visível do telhado.

Segue abaixo referência do episódio de chuva e esquema ilustrativo da hipótese descrita.

05/09/2025 16:13 - LS: referência ao episódio de chuva

05/09/2025 16:14 - LS: <Mídia oculta>

05/09/2025 16:14 - LS: <Mídia oculta>

05/09/2025 16:18 - LS: @FSU Milton MV3 Engenharia^[PDI], ainda em conversa com sua equipe na data de terça, dia 02 de setembro, averiguando se haveria necessidade mais aquisições de material, fui informado de que poderia haver mais necessidade de impermeabilizante. Em confirmando necessidade dessa e outras aquisições, peço considerar o crédito da "Tindiba Materiais de Construção", na ordem de R\$ 1.300

05/09/2025 16:18 - LS:

05/09/2025 16:18 - LS: <Mídia oculta>

05/09/2025 16:18 - LS: <Mídia oculta>

05/09/2025 16:21 - LS: Corrigindo, pelos documentos acima, de crédito pós devolução, o nosso voucher com a Tindiba seria de R\$ 1.355 + R\$ 1.378 = R\$ 2.733

05/09/2025 16:25 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde.

Entendido. A calha do lado da janela da Lucia ainda não tinha sido fechada com argamassa nesse período. Terminando por completo a calha de todos os lados terá que ser feito teste de estanqueidade. Aí poderemos verificar se ainda continua com alguma infiltração. Amanhã vão cobrir frestas com lonas e plasticos abertas por causa da devolução da cumieiras por causa das chuvas esperadas no fim de semana. Sobre o material tive essa mesma conversa inclusive sobre os sacos de areia e de cimentos faltantes. Os créditos devem ser utilizados para o que for necessário e faltante. Ainda temos a extensão do respiro e sua proteção e a colocação da veneziana para o resfriamento.

07/09/2025 19:49 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

07/09/2025 19:49 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!

Enviando o cronograma

09/09/2025 12:23 - LS: <Mídia oculta>

09/09/2025 12:23 - LS: Para informação e registro, segue projeção de novo custo material no valor de R\$ 3.772,90. Abatido do saldo que havia com a loja Tindiba, de R\$ 2734,21 cabe ao Heleri cobrir R\$ 1.038,69. Previsão entrega, amanhã, quarta-feira 10/09

10/09/2025 12:33 - LS: @FSU Milton MV3 Engenharia^[PDI] estarei fora nas próximas horas.

Caso a tindiba chegue nesse período, favor entrar em contato com @Graca, para que ela efetue o pagamento diferença no valor de R\$ 1.038,69

10/09/2025 12:35 - LS: Ela está instruída a só receber se tiver com nota fiscal danfe como comprovante

10/09/2025 13:55 - LS: @FSU Milton MV3 Engenharia^[PDI], tá sabendo da questão da cumeeira solicitada ser de 1,10 mas ter chegado de 1,80? Não foi por esse motivo do valor ter saído bem mais caro?

Devo receber essa mesmo?

10/09/2025 13:59 - LS: O estimado aqui é que vão sobrar 6 ... o que daria uma diferença cerca $6 \times 212 = \$ 1277$ <Mensagem editada>

10/09/2025 14:00 - LS: <Mídia oculta>

10/09/2025 14:02 - Lucia HELERI: Lembrando que toda devolução tem custo de frete

10/09/2025 14:08 - Milton MV3 Engenharia: Estou entrando em contato com a Tindiba

11/09/2025 12:01 - LS: <Mídia oculta>

11/09/2025 12:02 - LS: . poderia nos providenciar essas informações?

11/09/2025 12:10 - LS: 23º aquisição

data: 10/09/2025

total: R\$ 1.038,69 (R\$ 3.772,90-R\$ 2.734,21)

local: tindiba

entrega: 10/09/2025

material: cumeeira 110x60cm, espigao ond. 183cm, telha ond. 213x110cm + créd. R\$ 2.734,21

11/09/2025 12:10 - LS: <Mídia oculta>

11/09/2025 12:12 - LS: 24º aquisição

data: 10/09/2025

total: R\$ 201,60

local: Cometa Gal. Roca

entrega: 11/09/2025

material: 40 sc areia, 3 cimento 50kg, 1 colher pedreiro

11/09/2025 12:12 - LS: <Mídia oculta>

11/09/2025 12:14 - LS: <Mídia oculta>

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: olá, gostaria de solicitar um orçamento !

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Olá Seja Bem Vindo ao Aluguel de Caçambas e Utilitarios para sua Obra .

UNIDADE RIO DE JANEIRO

Como podemos ajudar hoje ?

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Gostaria de locar caçambas

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Com o Milton

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Quanto está o aluguel da caçamba?

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Valores caçambas estacionárias:

PERÍODO de até *5 dias uteis* alugado

Tamanho 3m³- Valor - R\$ 180,00 (PROMOCIONAL)

Tamanho 4m³- Valor - R\$ 300,00

Tamanho (padrão) 5m³- Valor - R\$ 350,00

Tamanho 7m³- Valor - R\$ 450,00

Tamanho 10m³- Valor - R\$ 510,00

Tamanho 12m³- Valor - R\$ 635,00

Tamanho 16m³- Valor - R\$ 910,00

Tamanho 26m³- Valor - R\$ 1.575,00

Qual o tamanho da caçamba que gostaria de alugar?

FRETE GRÁTIS

Temos entrega garantida em até 60 minutos

PAGAMENTO VIA PIX OU CARTAO DE CREDITO NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO

NAO ACEITAMOS PAGAMENTO NA ENTREGA

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!!!

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Olá boa tarde

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Tudo bem

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Gostaria de locar uma caçamba para quarta-feira

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: 5m3

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Para sua locação me informe os seguintes dados:

1 cacamba 5m

Nome completo do responsável pela locação: físico ou empresa

CNPJ ou CPF:

ENDEREÇO NÚMERO E CEP:

Data e horário da sua locação:

Forma de pagamento:

Após a confirmação dos dados, formalizamos o agendamento da sua entrega mediante ao pagamento da Locação via pix ou cartão de crédito !

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Para sua locação me informe os seguintes dados:

1 cacamba 5m

Nome completo do responsável pela locação: físico ou empresa: MV3 Engenharia

CNPJ ou CPF: 36.117.641/0001-78

ENDEREÇO NÚMERO E CEP: Rua Silva Guimarães, 24

Data e horário da sua locação: 30/07 às 8h

Forma de pagamento: link pagamento para cartão de crédito

Após a confirmação dos dados, formalizamos o agendamento da sua entrega mediante ao pagamento da Locação via pix ou cartão de crédito !

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Ok irei formalizar

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia:

<https://link.infinitipay.io/distribuidora9423/VC1DLTEtSQ-zyXW8YtLP-350,00>

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Segue link para pagamento

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: A caçamba ficou para quarta-feira?
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Ótimo!!!
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Enviei ao síndico do prédio.
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Vcs fazem parcelamento sem juros?
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Olá posso está cancelando ?
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Assim ok
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Tudo bem
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Ok
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!!!
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Irei formalizar
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Ok!!!
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

A caçamba ainda não chegou. Era pra chegar de manhã

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Como vai ficar a caçamba?

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: Vcs estão me dando um golpe!

Vou procurar as medidas cabíveis.

11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
11/09/2025 12:35 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>
14/09/2025 19:07 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

14/09/2025 19:35 - LS: Olá @Milton. Preciso do contato (telefone/whatsapp) dessas trocas de mensagens. E se o contato tiver sido obtido por algum meio de internet (alguma propagando ou algo do tipo) também seria importante para fins de anexar.

14/09/2025 19:39 - LS: .. Não precisa ser para hoje.

14/09/2025 19:44 - Milton MV3 Engenharia: CAÇAMBAS - Unidade rio de janeiro.vcf (arquivo anexado)

14/09/2025 19:46 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!

Faço sim!!!

Amanhã, vou fazer para enviar

14/09/2025 19:46 - LS: Obrigado! 👍

18/09/2025 15:20 - LS: 25º aquisição

data: 18/09/2025

total: R\$ 27,80

local: Cometa Gal. Roca

entrega: no ato

material: 2 chaves combinada 10mm eda-guepar

18/09/2025 15:20 - LS: <Mídia oculta>

18/09/2025 15:30 - LS: <Mídia oculta>

22/09/2025 12:41 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Estamos precisando de 6 telhas para o término do telhado. Fizemos a devolução das telhas e essas geraram um crédito que serviu para ajudar na aquisição dos

espigões e comeeiras do telhado. No final faltaram 6 unidades para finalização do telhado.

Não haverá taxa de entrega desse material!

22/09/2025 13:47 - LS: <Mídia oculta>

22/09/2025 13:48 - LS: Então como ficaria a isenção da taxa de entrega das novas 6 telhas?

22/09/2025 14:07 - Milton MV3 Engenharia: Vimos que na loja cometa há dessas telhas e compraremos lá

24/09/2025 13:32 - LS: @milton e demais. Para informar só conseguirei ir na Cometa mais tarde depois das 16.

E de lá ligarei para Milton para orientar na compra do material de modo que a aquisição seja correta.

25/09/2025 10:45 - LS: @FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI], recebemos as telhas, mamta líquida, brocha e corante

25/09/2025 10:45 - LS:

25/09/2025 10:45 - LS: <Mídia oculta>

25/09/2025 10:45 - LS: <Mídia oculta>

25/09/2025 10:45 - LS: <Mídia oculta>

25/09/2025 10:46 - LS: Depois seria importante alguém dar uma olhada lá em cima. Creio que devido essas últimas chuvas acumulou água e tem mancha úmida nova no teto.

25/09/2025 11:20 - LS:

25/09/2025 11:20 - LS: <Mídia oculta>

25/09/2025 11:20 - LS: <Mídia oculta>

25/09/2025 11:20 - LS: Essas partes estavam secas mas agora voltaram a ficar molhadas

25/09/2025 11:46 - Jose Wagner 201: Por um lado é bom acontecer agora pra poderem corrigir

25/09/2025 11:53 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

É por causa das telhas que estão faltando. Improvisamos uma cobertura para esses lugares que faltam, mas ainda tá infiltrando num pouquinho.

Amanhã, o Júlio e o Matheus irão ao condomínio para a resolução do problema

25/09/2025 12:02 - Lucia HELERI: Mensagem apagada

26/09/2025 12:52 - Jose Wagner 201: @FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI] pessoal da obra vem hoje ?

26/09/2025 12:54 - Jose Wagner 201: O funcionário que monta as telhas permanece o mesmo ou terá troca na sua equipe ?

26/09/2025 12:57 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

O Júlio (funcionário) irá ao prédio para retirar a água que tiver entrado.

26/09/2025 12:58 - Milton MV3 Engenharia: Houve a troca de um funcionário para a finalização do telhado .

26/09/2025 13:15 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Não veio ninguém

26/09/2025 17:37 - Jose Wagner 201: Boa tarde! Ele vem quando?

Porque porteiro me falou que hoje não veio ninguém

29/09/2025 14:13 - LS: @Prezados @FSI[Milton MV3 Engenharia][PDI], e para atenção de @FSI[Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães][PDI], @FSI[Jose Wagner 201][PDI] e @FSI[Lucia HELERI][PDI] <Mensagem editada>

29/09/2025 14:14 - LS: Gostaria de registrar a preocupação de que, nas fases finais das obras do telhado do bloco 2, ainda ocorrem eventos de manchas de infiltração, incluindo em regiões onde não ocorriam anteriormente.

Nas fotos abaixo em região circulada de azul referente ao quarto Q2, surgiram manchas, conforme foto tirada na data de hoje 29/09.

29/09/2025 14:14 - LS: @Milton e @Prezados, estou realmente muito preocupado face os vultosos custos que já chegem aos R\$ 23 mil de material, mas que ainda assim tenhamos incidentes que vão ser revertidos em mais custos para o condomínio.

29/09/2025 14:14 - LS: @Milton, seria importante assegurar que a execução das atividades vão garantir a qualidade de serviço que o Condomínio Heleri confiou à MV3.

Os custos com material já ultrapassam em 46,6% os R\$ 15 mil estimados inicialmente, e nossa esperança diante desse desembolso é que tenhamos a solução definitiva.

Portanto, @Milton, enfatizo a necessidade de fiscalizar para assegurar o bom andamento.

29/09/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>

29/09/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>

29/09/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>

29/09/2025 14:21 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Estão:sendo parafusadas as telhas e assentado as comeeiras, espigões e rufo.

29/09/2025 15:30 - LS: 26º aquisição

data: 29/09/2025

total: R\$ 1.202,50

local: Cometa Gal. Roca

entrega: 26/09/2025

material: 25/09/2025

29/09/2025 15:31 - LS: <Mídia oculta>

29/09/2025 15:32 - LS: <Mídia oculta>

29/09/2025 17:19 - Jose Wagner 201: Preocupante!

29/09/2025 17:20 - Jose Wagner 201: Com a manta não era pra impedir que a água passasse?

29/09/2025 17:28 - Milton MV3 Engenharia: Com as chuvas que tivemos e o telhado não estava acabado, tinha partes abertas, faltando telhas, acumulou um volume de água sobre a laje. O funcionário Júlio retirou muitos baldes de água no sábado. A água não entrou pela calha e sim por um ou dois pontinhos na laje que serão reforçados com a manta líquida

29/09/2025 17:29 - Milton MV3 Engenharia: Acumulou um bom volume d'água e só infiltrou em 2 pontinhos. A impermeabilização está muito boa!!!

Será apenas reforçada nesses pontinhos.

02/10/2025 12:29 - LS: @FSU[Milton MV3 Engenharia] , agora às 13:00 irei com Matheus comprar parafuso.

Teria mais algum material?

02/10/2025 12:34 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Os parafusos e 6 areias

02/10/2025 12:36 - LS: Pode entrar em contato com Matheus e passar para ele?

02/10/2025 12:37 - Milton MV3 Engenharia: Ele que me informou que vai precisar

02/10/2025 13:24 - LS: <Mídia oculta>

06/10/2025 16:30 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: O povo da obra desde quarta-feira passada não aparecem

06/10/2025 16:31 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Estarão no prédio amanhã, para darem início à finalização do telhado. <Mensagem editada>

06/10/2025 16:32 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Porque não vieram os outros dias?

06/10/2025 16:40 - Milton MV3 Engenharia: O profissional, Matheus, teve um resfriado forte e não conseguiu ir. Eles trabalhou até quinta-feira, aí. Na sexta, ele já estava de cama. Melhorou
06/10/2025 16:41 - Milton MV3 Engenharia: Pega esse sol e depois o ar condicionado do metrô. Isso fez mal a ele
06/10/2025 16:41 - Milton MV3 Engenharia: Amanhã, eles estarão aí, cedinho
06/10/2025 16:42 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: O Júlio não pode vir?
06/10/2025 16:43 - Milton MV3 Engenharia: O profissional é o Matheus, o Júlio é o ajudante dele. Sozinho, o Júlio não pode fazer nada para terminar.
06/10/2025 16:43 - Milton MV3 Engenharia: Eles trabalharam na quinta-feira
06/10/2025 16:46 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Quantos dias pra terminar a obra?
06/10/2025 16:48 - Milton MV3 Engenharia: Apenas 2 dias
06/10/2025 16:48 - Milton MV3 Engenharia: Terça e quarta-feira
06/10/2025 16:50 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Ok
08/10/2025 21:43 - LS: @FSI[Milton MV3 Engenharia] , e @Prezados, para informação e registro estamos com goteira pingando nesse exato momento na janela da sala, em mais de um ponto.

Seria importante inspecionar a qualidade da calha e Impermeabilização realizada

08/10/2025 21:43 - LS:
08/10/2025 21:43 - LS: <Mídia oculta>
08/10/2025 21:43 - LS: <Mídia oculta>
08/10/2025 21:44 - LS: <Mídia oculta>
08/10/2025 21:57 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: @FSI[Milton MV3 Engenharia] boa noite. Nesse ponto não deveria mais ter nenhum tipo de infiltração. É interessante verificar com a calha molhada para entender a causa raiz. A semana tem previsão de chuva e ainda vamos realizar o teste de estanqueidade.
09/10/2025 09:32 - LS: https://www.youtube.com/watch?v=SL2HIV2_gWE
09/10/2025 09:36 - LS: <Mídia oculta>
14/10/2025 09:46 - LS: <Mídia oculta>
14/10/2025 09:46 - LS: 27º aquisição
data: 02/10/2025
total: R\$ 79,60
local: Cometa Gal. Roca
entrega: 02/10/2025
material: 20 x parafuso telha rosca 5/16x150 + 6 areia lavada
14/10/2025 09:49 - LS: <Mídia oculta>
14/10/2025 09:49 - LS: 28º aquisição
data: 13/10/2025
total: R\$ 154,90
local: Cometa Gal. Roca
entrega: 13/10/2025
material: 12x areia lav. , 1x 50kg cimento, 2 ralo abacx.
14/10/2025 09:51 - LS: <Mídia oculta>
14/10/2025 13:33 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Hoje não veio ninguém da obra?
14/10/2025 13:35 - Lucia HELERI: Não vi ninguém hoje .
14/10/2025 13:35 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Pois é
16/10/2025 14:15 - LS:
16/10/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>
16/10/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>

16/10/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>
16/10/2025 14:15 - LS: <Mídia oculta>
16/10/2025 14:19 - LS: Só para informação e registro nesse instante acaba de cair pedaço da tinta que desprende do teto devido ação da infiltração ao longo dos meses.

Material levemente úmido.

Contamos mais do que nunca com a Impermeabilização da laje

16/10/2025 14:23 - LS: Ênfase ainda, previsão de chuva forte próximo sábado dia 18/10, parte tarde-noite, e também domingo

17/10/2025 17:32 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Comunicamos que o serviço do telhado chegou ao fim.

Agora, vamos esperar chover para que possamos testar a impermeabilização da calha e do rufo.

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia:

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:33 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/10/2025 17:41 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Ok Milton obrigado.

Temos previsão de chuvas e ainda vamos realizar o teste de estanqueidade. Entro em contato contigo para marcar. Sobre o material, foi recolhido? E a limpeza final já foi realizada?

Vou subir lá amanhã para dar uma olhada.

17/10/2025 17:51 - Milton MV3 Engenharia: Sobre o entulho, necessitará de mais uma caçamba.

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:50 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:51 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:52 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:

19/10/2025 08:52 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:52 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

19/10/2025 08:52 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
 19/10/2025 08:53 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Qualquer dúvida pode entrar em contato. Amanhã vou trabalhar de casa.
 19/10/2025 09:12 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!!!
 Podemos ver isso, sim!!!
 19/10/2025 13:36 - Lucia HELERI: Boa tarde
 Gostaria que a manta colocada neste ponto do telhado fosse revisada tendo em vista que a mesma não está colada.
 19/10/2025 13:36 - Lucia HELERI: <Mídia oculta>
 20/10/2025 10:23 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia pessoal. @FSI;LS[PDI] quando puder pode verificar se na laje, abaixo do telhado temos algum ponto de umidade devido a algum vazamento? E durante a semana informar se apareceu umidade em algum ponto dentro do apartamento. Obrigado.
 20/10/2025 10:56 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!!!
 Amanhã, faremos uma vistoria in loco e informaremos o resultado.
 20/10/2025 19:02 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Boa noite! Acabamos de fazer uma vistoria em vários pontos da sala e apesar de não ter tido nenhuma situação de escorrer água do teto, temos vários pontos úmidos. Tem pontos úmidos na saída da calha esquerda, tem pontos úmidos embaixo do apartamento da dona Lúcia e tem pontos úmidos na parte da laje que está coberta.
 20/10/2025 19:29 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa noite. Conseguiram ver abaixo do telhado? Importante ver se tem ponto úmidos acima na laje.
 21/10/2025 17:16 - LS: Opa. Posicionando a escada para ver agora. Mas só de abrir o alçapão é possível ver um furo. Segue registro
 21/10/2025 17:16 - LS: <Mídia oculta>
 21/10/2025 17:25 - LS: <Mídia oculta>
 21/10/2025 17:25 - LS: Confirmado. Entrou água e está molhado
 21/10/2025 17:25 - LS: Vou instalar a iluminação para poder visualizar melhor
 21/10/2025 17:45 - LS: <Mídia oculta>
 21/10/2025 18:00 - Lucia HELERI: <Mídia oculta>
 21/10/2025 18:02 - Lucia HELERI: Digo: ampliar a imagem.
 21/10/2025 18:18 - Ana Tereza: É importante observar que temos problemas na laje embaixo da telha, nas áreas das calhas e na parte abaixo do apartamento da Dona Lúcia.
 22/10/2025 09:46 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Até agora ninguém da obra apareceu
 22/10/2025 09:54 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia. Estava conversando com o Milton e avaliando a melhor forma de identificar os vazamentos. Vão enviar a equipe. Ele vai informar o que será feito para resolver o problema.
 22/10/2025 11:37 - LS: Sim, mas lembrando conforme evidenciado no vídeo existe *providência de urgência* a ser tomada.

- A está com água no mesmo ponto que desde sempre acumula, e precisa ser escoada.

- Além de telha contendo furo.

- Reforçar com a equipe questões de cuidados aos detalhes, e exemplo do ralo que estava com as parte desmontadas e espalhadas e material caído na calha, conforme registrado no vídeo da Dona Lucia

- Relembro ainda que havia uma agenda de reforço da manta líquida por debaixo do

telhado

22/10/2025 11:41 - LS: E por fim, e conforme registrado no dia 14 de outubro, devido a maior parte da tinta do teto ter caído, não temos mais esse nível de proteção contra infiltração que gere gotejamento

Assim, na hipótese de infiltração com goteira, o chão da sala, sensível a água, está exposto.

Estou incisivo para não internalizarmos mais nenhum tipo de custo vindos dessa agenda.

22/10/2025 18:50 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Boa noite

22/10/2025 18:51 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Gostaria de saber o que foi feito hoje no telhado?

23/10/2025 19:25 - LS:

23/10/2025 19:30 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia PDI, além do pedido de report da Dona Graça, feito acima, também registro que passei para o Julio Cesar:

1. É preciso fazer acabamento para que ao abrir o alçapão não caia cimento referente a mureta construída ao redor do acesso a laje. Atualmente durante abertura cai enorme quantidade de farelo do cimento da mureta, sujando corredor do 402

2. Ver na questão do planejamento a demão de Impermeabilização com manta líquida a ser realizada na parte interior do telhado conforme conversei com você na última visita. Reforço em especial nas regiões de acúmulo de água conforme mostrado nas imagens dos últimos vídeos

23/10/2025 19:31 - LS: Aguardamos retorno

23/10/2025 19:46 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!

Após a vistoria que fizemos no telhado, vimos que algumas telhas precisavam de calafetação devido ao empeno das terças.

Hoje, iniciamos o processo de calafetação das juntas das telhas, por onde vazou água no teste que fizemos, jogando água sobre o telhado. Amanhã, continuaremos esse processo de calafetação, até o seu término.

Sobre a impermeabilização da mureta: essa parte não está no nosso escopo, porém, faremos com muito gosto para vcs!

Sobre o acabamento na mureta da entrada para o telhado, faremos concomitantemente com os outros serviços.

23/10/2025 20:06 - Milton MV3 Engenharia: Amanhã, iremos retirar o entulho final da obra em uma caçamba.

23/10/2025 20:08 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

23/10/2025 20:34 - LS: Não entendi o "sobre Impermeabilização da mureta"

Ao que se refere?

No item 1 que me referi acima é relativo a:

Temos uma pequena mureta construída para proteger o alçapão, após evento de alagamento completo da laje do dia 25 de julho pela falta do ralo.

Essa pequena mureta foi feita mas precisa de acabamento porque a "farofa do cimento colocado em volta cai como uma chuva de areia" quando o alçapão é aberto.

Essa é a mureta que me referi no item 1

23/10/2025 20:36 - LS: No entanto tem uma outra pauta de mureta trazida pelo

@FSI Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães[PDI] no último domingo. Em função das goteiras relatadas no dia 8 outubro
23/10/2025 20:41 - LS: Também me referi aqui, no item 2, sobre a Impermeabilização da laje.

Embora tenha sido aplicada demãos no início do projeto, a manta líquida que impermeabiliza a laje, que está inserida no escopo, com certeza foi afetada ao longo das obras, dado os pontos ainda úmidos e manchas no teto conforme documentados aqui no grupo.

Portanto, a Impermeabilização da laje tem que ser garantida que funciona.

Conforme conversamos pessoalmente na última vez lá no telhado.

23/10/2025 20:42 - LS: Importante deixar avisado quando o serviço for ser feito porque preciso deixar a escada armada acesso no alçapão.

23/10/2025 20:43 - Milton MV3 Engenharia: A laje está inserida, sim!

O que não estão, são as muretas do prédio.

23/10/2025 20:45 - LS: Você está se referindo a esses registros? 📁

23/10/2025 20:45 - LS: 📁 seria referente a essa parte a "mureta do prédio"?

23/10/2025 20:58 - Milton MV3 Engenharia: Sim

24/10/2025 08:03 - Ana Tereza: Bom dia! Vi que a parte das infiltrações abaixo do telhado já estão sendo tratadas, mas não percebi nenhuma orientação sobre as infiltrações na área da calha esquerda. No meu teto tenho um ponto importante de infiltração na altura do início e outra infiltração também grande no final da calha do lado esquerdo. É essencial que essa calha seja revista pois a infiltração é pior do que antes do início da obra.

24/10/2025 08:04 - Ana Tereza: Gostaria de pedir que venham aqui em casa ver esses pontos de infiltração para conseguirem localizar esses problemas lá em cima.

24/10/2025 08:17 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

Avisei ao pessoal para ir ao seu apartamento para fazer essa vistoria.

24/10/2025 08:21 - Ana Tereza: obrigada!

24/10/2025 15:44 - LS: 29º aquisição

data: 24/10/2025

total: R\$ 329,70

local: Cometa Gal. Roca

entrega: imediata

material: 3x Manta imperm. Fita aluminizada 50cm

24/10/2025 15:44 - LS: <Mídia oculta>

24/10/2025 15:44 - LS: 30º aquisição

data: 24/10/2025

total: R\$ 450,00

local: Eletro ferragens conde de bonfim

entrega: 24/10/2025

material: 4º caçamba 5m3 (pedido 48 71 43)

24/10/2025 15:44 - LS: <Mídia oculta>

24/10/2025 15:46 - LS: <Mídia oculta>

24/10/2025 15:48 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia[PDI], um detalhe relevante para fins de planejamento, e que só reparei nesse instante.

O serviço de caçamba é por *48 horas* . O funcionário da Eletroferragens disse que fará o *recolhimento na segunda* .

Informação importante para planejamento dos trabalhos, visto que há um final de

semana no meio.

27/10/2025 08:35 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:

27/10/2025 08:35 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

27/10/2025 08:35 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

27/10/2025 08:40 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!!!

Sim!!!

Serão feitos os reparos essa semana.

27/10/2025 13:53 - LS: @FSMilton MV3 EngenhariaPDI, a empresa da caçamba está aqui.mas o pessoal MV3 não está hoje.

27/10/2025 13:53 - LS: É para entregar a caçamba?

27/10/2025 13:54 - Milton MV3 Engenharia: Sim!!!

Eles levam normalmente!!!

27/10/2025 14:00 - LS: Concluíram a retirada

27/10/2025 14:39 - Milton MV3 Engenharia: Tudo que era de entulho foi retirado

28/10/2025 09:16 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

Amanhã, estaremos aí para finalizarmos o telhado.

28/10/2025 09:43 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia. Tivemos chuva no dia de ontem. Não foi muita, mas já da para verificar se os vazamentos foram sanados.

28/10/2025 09:47 - Milton MV3 Engenharia: Ainda tem partes a fechar

29/10/2025 08:59 - Jose Wagner 201: Bom dia

29/10/2025 08:59 - Jose Wagner 201: Rapaz da obra chegou no prédio . Não vejo Rogério

29/10/2025 08:59 - Jose Wagner 201: Podem acompanhar eles ?

29/10/2025 08:59 - Jose Wagner 201: To saindo pra rua

29/10/2025 09:00 - Ana Tereza: ok

29/10/2025 09:24 - LS: Descendo para recepcionar a equipe e abrir as portas

29/10/2025 09:27 - LS: Sr Rogério chegou. Encaminhou Milton e Matheus

30/10/2025 10:48 - LS: @FSMilton MV3 EngenhariaPDI, ontem não pude atender devido ao trabalho, mas conversando por alto com a Ana ela comentou que recebeu a informação de finalização.

No entanto existem itens que deixei aqui registrado que estão em aberto

30/10/2025 10:48 - LS: Esse item 🖱

30/10/2025 10:49 - LS: E esse item 🖱

30/10/2025 10:51 - LS: Na sexta dia 24/10, na ocasião da aquisição 29, tinha deixado o acesso todo preparado para execução do serviço.

Mas devido priorização da manta aluminizada não foi efetivado os itens acima, e me fora informado que seria feito nessa semana de agora.

30/10/2025 11:12 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!!!

Sim, pra semana será efetuado o item que está faltando

30/10/2025 11:25 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada

30/10/2025 11:25 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada

30/10/2025 11:25 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada

30/10/2025 11:25 - Milton MV3 Engenharia: Mensagem apagada

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
01/11/2025 11:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
01/11/2025 11:15 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: @FSI;LS[PDI] se puder, favor verificar se com as chuvas recentes gerou alguma mancha na laje. Obrigado.
01/11/2025 11:52 - LS: <Mídia oculta>
01/11/2025 11:53 - LS: Esse vídeo desse exato minuto. Goteira identificada pela minha filha na mesinha de trabalho dela. Na sala em área referente a calha.
01/11/2025 11:56 - LS: Entendi. Então a goteira não é em decorrência da chuva, mas em função do teste.
01/11/2025 11:58 - LS: Mesma região conforme pontos informados em 8 de outubro
01/11/2025 11:58 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Sim. A goteira agora é. Queria ver se com a chuva os vazamentos do telhado foram sanados de alguma forma.
01/11/2025 12:03 - LS: <Mídia oculta>
01/11/2025 12:43 - Ana Tereza: Após as chuvas a casa voltou a apresentar cheiro de umidade, eu não encontrei o local específico da origem da umidade.
01/11/2025 13:42 - LS: Ok. Vou armar escada para fazer inspeção abaixo do telhado
01/11/2025 16:24 - LS: <Mídia oculta>
01/11/2025 16:24 - LS: Registro feito nesse exato minuto. Água na laje
01/11/2025 16:44 - LS: <Mídia oculta>
02/11/2025 14:28 - LS: @FSI;Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães[PDI]

Cheguei agora.

Vou iniciar o escoamento da água registrada ontem para que o próximo teste de estanqueidade possamos medir se entrou água.

Quando terminar posto as imagens e aviso por aqui

02/11/2025 14:45 - LS: <Mídia oculta>
02/11/2025 14:46 - LS: Vídeo registrando Início do trabalho de escoamento da laje do bloco 2 para secagem da laje e continuação do teste de estanqueidade das demais calhas. O resultado do alagamento encontrado em função do teste de estanqueidade realizado na data de ontem sábado dia 1º de novembro
02/11/2025 14:48 - LS: <Mídia oculta>
02/11/2025 15:09 - LS: <Mídia oculta>
02/11/2025 15:25 - LS: Nesses termos a conclusão até o momento é a seguinte:
1. O telhado e sistema de calhas em obras iniciadas desde julho de 2025, tendo consumido mais de \$ 23 em material não consegue realizar proteção a que se destina, que seria evitar água da chuva trazer avarias ao prédio.
2. O teste de estanqueidade embora parcial já aponta a não conclusão do objetivo da obra
3. A próxima fase do teste de estanqueidade terá que ser suspensa pelo motivo de laje alagada não permitir verificar o resultado do teste
4. Aguardamos posição da MV3, em primeiro momento na forma de cronograma planejado que resolva a laje alagada, *os itens ainda em aberto e já programados*, e o ainda o plano para crise que se instalou visto planejamentos e custos dependentes do fim da obra serão totalmente impactados sem a resolução dos problemas do telhado.
02/11/2025 16:06 - LS: E último registro a dar publicidade:
02/11/2025 16:06 - LS: https://youtu.be/majow2sTRAY?si=bxU1l23XwXvYhSv_
02/11/2025 16:06 - LS: Esse terceiro vídeo, também gravado na data de hoje, documenta outros problemas encontrados.

1. problema de infiltração que reverte para debaixo do apartamento da cobertura, referente antessala 402
2. problema de limpeza que não desceu com entulho
3. problema de telha furada
4. problema de acabamento
5. problema de acesso fechado antes de finalizado todos os trabalhos referente a parte da laje

Esse último problema é de especial relevância, porque o 402 não irá permitir acesso de material de obra e entulho, passando pelo alçapão. O telhado terá que ser reaberto. <Mensagem editada>

02/11/2025 16:41 - LS: <Mídia oculta>

02/11/2025 16:42 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: @FSI Milton MV3 Engenharia[PDI] boa tarde. Solicito reunião presencial para tratarmos dos problemas expostos no grupo, se possível já amanhã dia 3/11. O condomínio apresentará a lista de problemas encontrados até o momento e esperamos as ações da MV3 para resolvê-los. É necessário o envio de equipe durante o dia para retirar a água empoçada na laje como observada nos vídeos enviados. A partir de hoje qualquer acesso ao telhado deve ser informado e combinado com antecedência. Obrigado.

<Mensagem editada>

02/11/2025 16:42 - LS: Por fim estamos em processo de investigação por norma a questão do alinhamento das telhas conforme documentado em vídeo abaixo:

02/11/2025 16:42 - LS: https://youtu.be/n8bZjUm_msE?si=CWv8iN4iUXX1FS74

02/11/2025 16:44 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia[PDI], peço que analise o vídeo acima, na competência de engenheiro, e verifique questões e riscos envolvidos na integridade do telhado. Estamos fazendo o mesmo por aqui.

02/11/2025 16:44 - LS:

02/11/2025 16:44 - LS: <Mídia oculta>

02/11/2025 16:44 - LS: <Mídia oculta>

03/11/2025 07:12 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>

03/11/2025 08:13 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

Na quarta, dia 5/11, estarei na Tijuca. Podemos marcar?

03/11/2025 08:14 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Podemos. 18h?

03/11/2025 08:14 - Milton MV3 Engenharia: Ok!

03/11/2025 08:15 - Ana Tereza: E quem vem hoje para puxar a água?

03/11/2025 08:16 - Ana Tereza: Enquanto houver água na laje o teto vai continuar tendo os danos aumentando.

03/11/2025 10:09 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia[PDI], favor registrar qual a posição da MV3 em relação a colocação de urgência acima, feita pela minha esposa.

03/11/2025 11:54 - Ana Tereza: MV3, por que não responde as mensagens? Esse não foi um canal de comunicação acordado entre as partes? O que está acontecendo?

03/11/2025 13:22 - Ana Tereza: Considerando que é possível verificar que a MV3 visualizou as mensagens e não responde. Então a recusa em qualquer registro da posição da empresa em relação fatos registrados acima ou questionamentos diretos é totalmente proposital.

03/11/2025 13:27 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Como já conversado com o síndico.

O teste de estanqueidade não deveria ter sido feito agora, pois ainda iríamos ajeitar alguns pontos de impermeabilização. Esse teste é de responsabilidade da gente, empresa fazer e não vcs. Tomei ciência, no sábado, pelo vídeo no grupo de que já está sendo realizado o teste.

Esse teste é um estudo! Deveria ter uma pessoa embaixo do telhado, antes de começar a encher d'água para saber se havia marca d'água na laje e assim,

eliminarmos, de vez, o vazamento do telhado e isso não foi feito. Essa mesma pessoa que já estaria debaixo do telhado, iria monitorar onde estaria ocorrendo as infiltrações e logo mandar escoar a água para não causar alagamentos na laje, posto que não temos mais acesso à laje pelo lado de fora do telhado.

Não fui avisado de manobra alguma que seria feita. Enfim, não temos responsabilidades sobre esse ato, pois não foi um ação da natureza e sim um desejo de vcs.

Na quarta-feira, iremos sentar e tratar de todos os itens para terminar a calafetação e aí, marcaremos o teste de estanqueidade.

03/11/2025 13:45 - Ana Tereza: Perfeito, porque não houve objeção em relação a nenhum teste quando a empresa ficou ciente de que este teste aconteceria? Mas deixando claro, puxar água não é o problema, eu subo agora e puxo. A água já estava entrando por causa das chuvas, não ignore o fato de que choveu e as telhas, como mostrado em vídeo, estão com espaços enormes. Eu não estou gostando essa tentativa de inverter os fatos. Eu deveria poder fazer teste de ponta a cabeça e não era para entrar água, vocês vieram na minha porta e disseram que o trabalho tinha acabado e agora querem fazer transferência de responsabilidade? Eu esperava uma mensagem profissional, de uma empresa que deve satisfação aos seus clientes. E eu quero a justificativa técnica dessas telhas abertas e desses muros sem reboco completo, quero saber onde será calafetado e o porquê. A partir de agora é ciência total do que será feito e do motivo pelo qual está sendo feito e será por meios oficiais e registrados como esse. Não adianta mais dizer que falou com o síndico, todo os membros desse grupo devem estar cientes de TUDO.

03/11/2025 13:53 - Ana Tereza adicionou Carla Bibiana 301

03/11/2025 13:53 - Ana Tereza adicionou Carlos Figueiredo Heleri

03/11/2025 13:54 - Ana Tereza adicionou Ju Heleri

03/11/2025 14:09 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

03/11/2025 14:09 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

03/11/2025 14:10 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

03/11/2025 14:11 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

03/11/2025 14:22 - Ana Tereza: Ok, então vamos aguardar que você envie ainda hoje a lista dos problemas relatados, as causas deles e o trabalho que será executado. A conversa no dia 05/11 deve ser apenas um alinhamento em relação a forma como vamos conduzir esse trabalho com foco na finalização efetiva desse telhado.

03/11/2025 14:23 - Ana Tereza: E gostaria de ratificar que todo e qualquer aviso, combinado ou ajuste em relação ao serviço executado deverá, obrigatoriamente, acontecer por aqui e não por telefone ou mensagem particular. Obrigada

03/11/2025 14:35 - Milton MV3 Engenharia: Ok!

Tentarei enviar ainda hoje, no máximo amanhã, pela manhã, pois estou na rua. Irei me pronunciar oficialmente sobre o cronograma a ser seguido após o teste de estanqueidade efetuado por vcs.

03/11/2025 18:51 - LS: @FSI Milton MV3 Engenharia PDI, segue itens adicionados a discriminar plano de ação e tratativas a apresentar na reunião da próxima quarta.

1. Madeiramento de sustentação solto

2. Outra telha perfurada

Segue registros tomados minutos atrás enquanto era realizada secagem da laje

03/11/2025 18:51 - LS: <Mídia oculta>

03/11/2025 18:52 - LS: <Mídia oculta>

03/11/2025 19:23 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães:

03/11/2025 19:23 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
03/11/2025 19:23 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
03/11/2025 19:23 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
03/11/2025 20:12 - Milton MV3 Engenharia: Ok!

Ciente!

04/11/2025 07:48 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

04/11/2025 14:45 - Ana Tereza: Boa tarde! Gostaria de esclarecimento se a calafetação é a técnica adequada para o caso das telhas empenadas, conforme descrito neste item:

04/11/2025 14:45 - Ana Tereza: 2. Calafetação dos vãos claros do telhado, visto por baixo do mesmo, ocasionado pela empena das terças, com manta aluminizada;

04/11/2025 14:59 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!

Não são as telhas que estão empenadas e sim o madeiramento do telhado; madeiramento esse que não foi trabalhado por nós. Apenas foi cortado a ponta dele para aumento da calha.

Sobre a manta asfáltica aluminizada: Sim, é a técnica adequada para esse problema.

04/11/2025 15:00 - Ana Tereza: Há necessidade de troca do madeiramento ou construção de uma segunda terças?

04/11/2025 15:04 - Milton MV3 Engenharia: Não!

Apenas há um empeno!

Nada que comprometa a parte estrutural. Esse empeno, faz com que as telhas não se casem direitinho; por isso, vemos esses clarões e pelas frestas das telhas.

04/11/2025 15:04 - Ana Tereza: Ok

04/11/2025 15:24 - Ana Tereza adicionou Claudio H Paoli Heleri

04/11/2025 17:50 - Ana Tereza: Gostaria de solicitar uma alteração no cronograma. Como primeiro item devemos ter uma vistoria por parte da MV3 para confirmar tudo que já levantamos e apontar todos os outros problemas remanescentes e que precisa de conhecimento técnico para ser identificado e com essa vistoria seja confeccionado um documento com todos os itens a serem corrigidos e as correções que serão efetuadas.

04/11/2025 17:52 - Ana Tereza: Também deverá ser incluído o reboco das muretas entre as calhas e as telhas que atualmente estão com tijolos expostos

04/11/2025 17:55 - Ana Tereza: É de primordial importância a revisão meticulosa do madeiramento e de possíveis trincas ou furos nas telhas. Não vamos mais ficar caçando problemas que são tão óbvio que até pessoas sem nenhum conhecimento técnico, como nós, conseguimos identificar. <Mensagem editada>

04/11/2025 18:04 - Milton MV3 Engenharia: Ok!

Mais tarde, farei alteração no cronograma e enviarei a vcs.

05/11/2025 06:40 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

Foi alterado o cronograma físico, como solicitado no grupo.

A vistoria foi agendada para sexta-feira e a reunião para a segunda-feira para que possa averiguar possíveis problemas a serem sanados.

Comunicamos ao Sr. Leonardo que precisaremos utilizar o acesso ao telhado pela residência dele. Precisamos saber se o dia é oportuno e qual seria o horário para essa incursão.

Att.

Milton Jr

05/11/2025 06:40 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

05/11/2025 06:48 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia. Dia 10/11 as 18:30 em primeira chamada temos AGE solicitada pelo apt 402, não sendo possível a realização da reunião apontada no cronograma.

05/11/2025 07:13 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

05/11/2025 18:01 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde. Milton quando chegar avisa por favor. Obrigado.
05/11/2025 18:02 - Ana Tereza: A reunião foi alterada para terça-feira, correto?
05/11/2025 18:03 - Milton MV3 Engenharia: Boa noite!
Sim!
Vou fazer a vistoria primeiro e colher dados para que possamos conversar sobre os ajustes a fazer
05/11/2025 18:06 - Jose Wagner 201: Não tinha entendido pelo adiamento
05/11/2025 18:07 - Ana Tereza: No cronograma consta a alteração da data.
05/11/2025 19:04 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
05/11/2025 19:11 - Milton MV3 Engenharia: Faremos a vistoria técnica, na sexta-feira, dia 07/11, conforme agendado no cronograma e após essa, celebraremos uma reunião para deliberarmos sobre os itens que estiverem em desacordo e será elaborado o cronograma para execução dos reparos a serem feitos
06/11/2025 21:40 - Ana Tereza: Podem ter acesso pela parte interna do apartamento a partir das 11:00, pois teremos reuniões de trabalho pela manhã.
<Mensagem editada>
07/11/2025 11:01 - LS: <https://youtu.be/yrLd3Ioq52I?si=agKDCAWx9oBqHRpE>
07/11/2025 11:02 - LS: Vídeo mostrando instalação da escada de acesso para inspeção do lado interno ao telhado.

Registro de que, após chuvas dia 05 para dia 06, medida em 11,2 mm ocorre entrada de água. Lado referente sala do 402.

07/11/2025 11:04 - LS: <Mídia oculta>
07/11/2025 11:04 - LS: <Mídia oculta>
07/11/2025 12:27 - Milton MV3 Engenharia: Boa tarde!
Chegando à Tijuca!
Leonardo, qual o melhor horário, da tarde, para acessarmos pelo seu apartamento?
@FSI|LS|PDI|
07/11/2025 12:29 - Maria das Graças Xuxa Meneghel Siqueira: Boa tarde Vcs podem vir depois das duas horas da tarde
07/11/2025 12:42 - Milton MV3 Engenharia: Ok!!!
07/11/2025 15:31 - LS: @FSI|Milton MV3 Engenharia|PDI| , aguardo posição formal da inspeção.
07/11/2025 16:03 - LS: Para fins de informação e registro, a visita de inspeção foi realizada do horário das 15:02 até 15:26 na presente data <Mensagem editada>
01/12/2025 15:07 - LS: Para informação e registro, pegamos (402) 1 saco de areia entre os itens que estava armazenado ao lado do portão da garagem.

Caso haja necessidade de reposição, peço comunicar por aqui.

15/12/2025 11:26 - Ana Tereza: Prezados, bom dia! Gostaria da formalização do encerramento das correções solicitadas no telhado e a data do teste de estanqueidade que será executado.

15/12/2025 11:37 - Milton MV3 Engenharia: Bom dia!

Estamos tentando marcar o teste de percussão para amanhã

15/12/2025 11:37 - Milton MV3 Engenharia: Esperamos a definição

15/12/2025 11:59 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia a todos.

Essa semana só estou no prédio durante o dia na quarta feira. Sugiro o início as 8 am dado que demora tempo considerável para encher as calhas.

15/12/2025 12:01 - Milton MV3 Engenharia: <Mídia oculta>

17/12/2025 13:40 - LS: @FSI|Milton MV3 Engenharia|PDI| , me esclarece um ponto:

Não estou encontrando os sacos de areia que tinham restado da obra?

17/12/2025 13:41 - LS: Sabe dizer a destinação?

17/12/2025 18:20 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: @FSI[LS[PDI]] como informado no outro grupo os sacos de areia fazem parte do material comprado por mim e descontado do pagamento da última parcela da mv3.
17/12/2025 20:20 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Prezados. O teste de estanqueidade foi adiado até termos tempo bom e seguro para a sua realização. Aviso aqui a próxima data.
17/12/2025 20:38 - LS: Ok. Entendido.
17/12/2025 20:43 - LS: *Importante!*

Sobre o teste de estanqueidade, só reiterar, em especial à MV3 (@mv3), que o planejamento das obras internas ao 402 dependem diretamente dessa conclusão, e portanto pedimos máxima celeridade dado o imenso prolongamento do tempo inicialmente estimados em 30 dias à partir de julho.
17/12/2025 20:44 - LS: @FSI[Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães[PDI]], vejo que o contato da MV3 saiu do grupo na data de hoje.

Que dessa forma deixa a única ponte de contato sendo você
17/12/2025 20:44 - LS: Peço a gentileza, por favor, de reforçar a questão do prazo em demasiado estendido.
17/12/2025 20:51 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Leonardo, no momento dependemos do tempo. Por questão de segurança não dá para fazer com o tempo chuvoso. Assim que firmar o teste será realizado. Eu aviso aqui. Vamos monitorar diariamente entrando em contato antes das 7 am com a MV3 para avisar como está o tempo e se alinha com a previsão do tempo. Estando ok eles virão fazer. Vale notar também que se chover forte durante o teste o mesmo vai ter que ser interrompido. E feito.

Gostaria de marcar um dia com vocês para tirar as fotos do teto e verificar a lage do telhado. Tivemos vários dias com chuvas intensas desde a finalização da manta e aparentemente pelo que falaram na ago não tivemos piora da situação.
18/12/2025 11:35 - LS: @FSI[Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães[PDI]], vou reiterar porque pra mim o ponto mais crítico de todos nessa obra de 30 dias que se arrasta por 6 meses é justamente a comunicação com a MV3.

É muito crítico que o prestador de serviços a quem empenhamos R\$ 47 mil do nosso minguado orçamento, se abstenha até mesmo de ter comunicação clara e transparente a todos envolvidos no dispêndio.

18/12/2025 11:35 - LS: Dito isso o acesso a fotos e inspeção está franqueado em *qualquer dia da semana que melhor conveniente for pra você*, peço apenas *1 hora de antecedência para instalação da escada* de acesso ao alçapão.
18/12/2025 11:36 - LS: *Sobre o estado atual da laje*

Agora pela manhã no horário das 10:44 fiz acesso a laje e segue registros em foto e vídeo (que reiteram o imenso problema da falta de transparência e comunicação para com a fornecedora MV3).

18/12/2025 11:37 - LS: - **Registra-se:**

- QUE foi gravado vídeo por volta das 10:40 verificando reação da laje pós chuvas intensas

- QUE o volume medido à partir do

<https://www.sistema-alerta-rio.com.br/dia-anterior/> com "_Última Atualização: 03:10 - 18/12/2025_" foram

- ... **Tijuca:** No dia 18,2 | No mês 40,2

- ... **Tijuca/Muda:** No dia 56,8 | No mês 85,2

- QUE mesmo após comunicado a MV3 em AGO

- (1) as telha furadas por sobre o alçapão permanecem
- (2) existem problemas de fiada
- (3) existe lixo deixado na laje
- (4) existem manchas úmidas na parede em região principal aos eventos de infiltração

- Todos os itens mencionados acima podem ser verificados em vídeo, e o item (4) também em fotos

- **Link do vídeo:**

18/12/2025 11:38 - LS: <https://www.youtube.com/watch?v=rPCDoE5swDA>

18/12/2025 10:44

Verificando estado interno da laje, pós término dos ajustes conforme discutido em Assembléia Geral Ordinária de Novembro/2025

18/12/2025 11:59 - LS: E em sendo o item (4) o mais crítico de todos, segue também em fotos:

18/12/2025 11:59 - LS: <Mídia oculta>

18/12/2025 11:59 - LS: <Mídia oculta>

18/12/2025 11:59 - LS: <Mídia oculta>

18/12/2025 11:59 - LS: <Mídia oculta>

18/12/2025 12:47 - Ana Tereza: Eu acho que não precisa fazer teste de estanqueidade, a calha já está infiltrando.

18/12/2025 13:03 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Vou passar as imagens. Retorno.

18/12/2025 13:19 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Imagens passadas, combinado de passar hoje ainda o plano de ação.

Gostaria de fazer as fotos no sábado de manhã, pode ser às 11 se puderem. Do apt e da laje.

18/12/2025 13:21 - Ana Tereza: Ok, pode ser.

18/12/2025 14:07 - LS: Então. Eu não tenho tanta certeza sobre isso.

O teste de estanqueidade seria uma aferição formal e controlada. E que proporcionaria visão melhor da qualidade da obra.

Serve como base documental e eventualmente como amparo para especificação de obra e correção

22/12/2025 08:56 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia a todos. A MV3 estará no prédio hoje verificando a área informada com infiltração e procedendo com o teste de estanqueidade. A estimativa é que fique ate quarta feira pelo menos.

Esse semana estou subindo para Teresópolis e volto no sábado, mas estarei disponível no celular.

Vou continuar o acompanhamento com a MV3, mas em caso de verificação em loco, posso pedir a ajuda de um de vocês, ok? Obrigado.

22/12/2025 09:11 - Ana Tereza: oi Marcelo, bom dia! Desculpe, mas não vamos conseguir atender a MV3 hoje, vamos ficar em reunião o dia todo (fechamento de ano dos projetos) e levar as crianças para vacinar no fim da tarde e quarta-feira estaremos fora de casa. Como queremos acompanhar todo o processo é melhor alterar para a semana que vem. Do dia 29/12 ao dia 02/01 vamos estar inteiramente em casa. Obrigada! <Mensagem editada>

22/12/2025 09:25 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Oi Ana. Acredito que hoje não precise de acompanhamento. Seria mais para o final da semana para verificar se houve novas infiltrações. Mas vou verificar com eles.

22/12/2025 09:41 - Ana Tereza: Estaremos em casa do dia 26 em diante, se for precisar de acompanhamento a partir dessa data nós conseguimos fazer.

22/12/2025 10:04 - Ana Tereza: ok!
22/12/2025 13:54 - LS: <Mídia oculta>
22/12/2025 14:08 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Leopardo não entendi. Você mandou parar o teste?
22/12/2025 14:08 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Vou te ligar.
22/12/2025 14:15 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Pessoal o Milton me ligou dizendo que vocês estão impedindo o teste de estanqueidade. Não entendi o motivo e não estou conseguindo falar com nenhum dos dois.
Vou falar para eles continuarem. Nesse momento não há a necessidade de acompanhamento de vocês, ok? Entendi que estarão em casa amanhã e depois dia 26. Que seria quando precisaríamos da verificação
22/12/2025 14:24 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Segue o combinado. O teste vai continuar e dia 24 eu vou estar pessoalmente na parte da manhã para acompanhar o resultado. A verificação sera feita pelo telhado sem a necessidade de acesso pelo apt 402.
22/12/2025 14:57 - Ana Tereza: Oi Marcelo, desculpe . Estavamos com meus filhos tomando vacina
22/12/2025 14:58 - Ana Tereza: o Leonardo questionou se era teste de estanqueidade e o Julio disse que não, que ele só veio identificar os vazamentos
22/12/2025 14:58 - Ana Tereza: não impedimos nada
22/12/2025 15:00 - Ana Tereza: Acho que bom alinhar isso melhor com a MV3 e se você conta em usar um teste que estanqueidade para verificar as causas do vazamento, o Julio não está sabendo disso.
22/12/2025 15:03 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
22/12/2025 15:22 - Ana Tereza: Mas agora eu não entendi, eu achei que o teste de estanqueidade não seria para ver se tem problemas e sim para saber onde está o problema evidenciado pelo vídeo que nós fizemos após as chuvas. Que há problema ainda é fato, já que a mancha de umidade era bem nítida. Como serão identificadas as causas, aí seria como você e a MV3 acharem que é o mais correto. <Mensagem editada>
22/12/2025 15:23 - Ana Tereza: E podem seguir com os testes que acharem necessários para identificar os problemas, acho que só houve uma confusão na comunicação com o Julio. <Mensagem editada>
22/12/2025 15:42 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
22/12/2025 15:47 - Ana Tereza: ok, Agora eu entendi. Obrigada!
31/12/2025 09:57 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: <Mídia oculta>
31/12/2025 09:59 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Bom dia! A mv3 passou esse comunicado ontem avisando que estará aqui no dia 6/1.
Como combinado, vim ao rio no dia 24/12 para ver o resultado do teste que mostrou infiltração no mesmo lugar já apontado pelas fotos anteriores.
31/12/2025 10:00 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa virada de ano para todos.
31/12/2025 10:55 - Ana Tereza: Bom dia a todos! Um feliz ano novo a todos!!!
31/12/2025 11:00 - Ana Tereza: Então aguardamos eles no dia 06.
31/12/2025 12:11 - Carla Bibiana 301: Obrigada !! Pra vcs tbem !!!
31/12/2025 13:31 - LS: Para informação e registro segue status da laje abaixo do telhado bloco 2

Registro 01: 31 dezembro 2025 11:25

Registro 02: 31 de dezembro 11:40 - registro com iluminação

31/12/2025 13:31 - LS: https://www.youtube.com/watch?v=wMFYQc24Z_8

Registro sem iluminação. Abaixo registro com iluminação instalada.

31/12/2025 13:33 - LS: <https://www.youtube.com/watch?v=8eKyjuXzkyE>

Registro *31 de dezembro 11:40 - registro com iluminação*

31/12/2025 14:22 - Ana Tereza: Marcelo, boa tarde! Diante do vídeo de hoje, gostaria de alterar a vinda da MV3 com o objetivo de correção para uma reunião entre a MV3 e a nova administração do condomínio e a presença dos conselheiros que puderem participar. Acho que precisamos alinhar expectativas sobre as ações a serem tomadas. Podemos fazer essa alteração?

31/12/2025 14:25 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde Ana. Sim, podemos. Propõe uma agenda. Já passei os vídeos para eles. Estão cientes. Já adiantando eu posso de seg a qua após as 19h na 1a semana de janeiro.

31/12/2025 14:30 - Ana Tereza: Pode ser o dia que ficar melhor pra vocês. As 19:00 está ótimo.

01/01/2026 14:00 - Ana Tereza: oi Marcelo, boa tarde! Acho que seria melhor que essa reunião fosse on-line pois aqui em casa não estamos com o ambiente preparado para receber, então seria mais conveniente uma reunião virtual mesmo. Minha sugestão : 06/01/2026 às 19:00. Me confirmando, eu envio o link da reunião. Obrigada!

01/01/2026 17:40 - Lucia HELERI: Boa tarde , não poderei participar já tinha agendado compromissos na semana .

01/01/2026 17:58 - Marcelo Apto 101 Sindico Silva Guimarães: Boa tarde. Por mim ok. Vamos aguardar as respostas dos outros conselheiros.

01/01/2026 19:52 - Jose Wagner 201: Posso participar dia 6 sendo on-line. Ainda sei ao certo o dia que voltarei pro Rio.

03/01/2026 11:14 - Ana Tereza: Segue link da reunião

03/01/2026 11:14 - Ana Tereza: <https://meet.google.com/bsk-aweb-dyx?authuser=0>

06/01/2026 20:25 - Ana Tereza adicionou Glaucia Portela 102 Heleri